



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

EIXO: EIXO SUSTENTABILIDADE

**PROGRAMA:** VIVA CURITIBA MAIS ÁGIL (GESTÃO 2021-2024)

**COORDENADOR:** Luiz Fernando de Souza Jamur (IPPUC)

**OBJETIVO DO PROGRAMA:**

Promover o transporte público de Curitiba, modernizar os eixos de transporte e ampliar a oferta de opções de deslocamento por meio da mobilidade ativa, consolidando Curitiba como uma cidade de deslocamento eficiente, ágil, seguro e sustentável.

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Percentual de utilização de bilhetagem eletrônica no Transporte Coletivo (%)	67.67 (30/03/2021)	68.85	70	70	70	70
2) Malha cicloviária em relação à malha viária (%)	5 (30/03/2021)	5.70	6.40	7.20	8	8
3) Calçadas requalificadas - Projeto Caminhar Melhor (m)	0 (01/01/2021)	21500	46500	71500	100000	100000

PROJETOS PERTENCENTES AO PROGRAMA	GERENTE
A. INTER 2 ( IPPUC)	Carlos Alberto Barros
B. LINHA VERDE ( SMOP IPPUC)	Carlos Alberto Barros
C. BRT LESTE OESTE ( IPPUC)	Olga Mara Prestes
D. SISTEMA VIÁRIO ( IPPUC)	Carlos Alberto Barros
E. CICLOMOBILIDADE ( IPPUC)	Antonio Pedro Taboada
F. PEDESTRE ATIVO ( SMOP)	Livio Petterle Neto
G. REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA ( SMOP)	Diego Prendin
H. EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO ( URBS)	Aldemar Venancio Martins Neto
I. MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ( URBS)	Vilson Jose Kimmel
J. TRÂNSITO SEGURO ( SMDT)	Caio Lopes Clem

**PROJETO 1: A. INTER 2 ( IPPUC)**

**GERENTE:** Carlos Alberto Barros (IPPUC)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Ampliar a capacidade de linhas do sistema de transporte público com maior demanda de passageiros com intervenções em infraestrutura e novos veículos.

**PRAZO FINAL:** 30/10/2024

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
- URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. - URBS



**CURITIBA**

**Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC**

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Projetos Executivos elaborados - INTER 2 (%)	0 (31/03/2021)	17	80	100	100	100

**PRODUTO 1:** Trincheira N. S. Aparecida X Gal. Mario - SMOP

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Aprovação de aditivo de acréscimo de serviços, reajuste e prazo - executado em 28/02/2021	01/04/2021	SMOP
1.1. Liberação da laje - executado em 19/03/21	01/04/2021	SMOP
1.2. Recebimento Provisório - Obra 100% concluída	14/06/2021	SMOP
1.3. Entrega para o Prefeito	15/06/2021	SMOP

**PRODUTO 2:** Mini Terminal do Santa Quitéria implantado - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	31/01/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.1. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	29/04/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
2.2. Elaboração do orçamento	29/04/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.3. Envio para análise dos projetos pelo agente financiador	02/05/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.4. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	16/05/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.5. Aprovação do agente financiador	30/05/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
2.6. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	08/07/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.7. Autorização para Licitar - SMF	24/07/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.8. Emissão da OS - Ordem de Serviço	24/07/2022	SMOP

**PRODUTO 3:** Ônibus elétrico implantado

**RESPONSÁVEL:** Clever Ubiratan Teixeira de Almeida

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Levantamento dos potenciais fornecedores de ônibus elétricos e custos	31/05/2021	Celso Ferreira Lucio / URBS
3.1. Levantamento da infraestrutura urbana necessária para frota de ônibus elétricos Inter 2	30/08/2021	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS
3.2. Chamamento de fornecedores de ônibus elétricos para execução de piloto	30/06/2022	Clever Ubiratan Teixeira de Almeida / IPPUC
3.3. Execução de piloto com os ônibus oferecidos pelos fornecedores visando a verificação das condições operacionais dos mesmos	30/10/2022	Clever Ubiratan Teixeira de Almeida / IPPUC
3.4. Desenvolvimento de um novo modelo de negócio para a aquisição dos ônibus elétricos e respectiva infraestrutura de apoio	31/10/2022	Clever Ubiratan Teixeira de Almeida / IPPUC
3.5. Levantamento da infraestrutura urbana necessária para frota de ônibus elétricos na Linha Inter 2	31/10/2022	Clever Ubiratan Teixeira de Almeida / IPPUC
3.6. Aquisição da frota de veículos elétricos da Linha Inter 2	30/09/2023	Clever Ubiratan Teixeira de Almeida / IPPUC
3.7. Implantação da infraestrutura de apoio necessária	30/06/2024	Clever Ubiratan Teixeira de Almeida / IPPUC
3.8. Execução de testes dos ônibus elétricos na Linha Inter 2	30/08/2024	Clever Ubiratan Teixeira de Almeida / IPPUC
3.9. Início da operação dos ônibus elétricos (depende da finalização das obras viárias e da infraestrutura de apoio)	30/10/2024	Clever Ubiratan Teixeira de Almeida / IPPUC

**PRODUTO 4:** Faixas exclusivas - Lote 1 (Terminal Campina do Siqueira - Terminal do Portão)- IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	28/01/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
4.1. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	13/05/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.2. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	31/05/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
4.3. Elaboração do orçamento	01/06/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
4.4. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	22/06/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
4.5. Aprovação do agente financiador	18/07/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
4.6. Autorização para Licitar - SMF	02/08/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
4.7. Emissão da OS - Ordem de Serviço	02/08/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
4.8. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	10/10/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC

**PRODUTO 5:** Faixas exclusivas - Lote 2 - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Gilmar da Silva

<b>MACROPROCESSO:</b> Concepção / Estudo		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
5.0. UTAG - Emissão da O.S.	24/05/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
5.1. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	31/01/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
5.2. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
5.3. Elaboração do orçamento	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
5.4. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
5.5. Aprovação do agente financiador	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
5.6. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Concepção / Estudo		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
5.7. UTAG - Não objeção do BID	22/04/2022	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
5.8. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	02/06/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

5.9. Autorização para Licitar - SMF	01/04/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
5.10. Emissão da OS - Ordem de Serviço	01/04/2023	SMOP

**PRODUTO 6:** Faixas exclusivas - Implantação - Lote 3.1 - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Newton Coraiola

<b>MACROPROCESSO:</b> Concepção / Estudo		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
6.0. UTAG - Não objeção do BID	01/04/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
6.1. UTAG - Emissão da O.S.	31/05/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
6.2. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	01/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
6.3. Elaboração do orçamento	01/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
6.4. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	01/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
6.5. Aprovação do agente financiador	01/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
6.6. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	01/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
6.7. Autorização para Licitar - SMF	01/04/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
6.8. Emissão da OS - Ordem de Serviço	01/04/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Concepção / Estudo		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
6.9. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	12/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
6.10. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	12/08/2022	Newton Coraiola / IPPUC

**PRODUTO 7:** Faixas exclusivas - Implantação - Lotes 3.2 e 4 - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Gilmar da Silva

<b>MACROPROCESSO:</b> Concepção / Estudo
--



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. UTAG - Não objeção do BID - em 10/03/21	01/04/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
7.1. Emissão da O.S. - em 12/03/21	01/04/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
7.2. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	31/01/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.3. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
7.4. Elaboração do orçamento	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.5. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
7.6. Aprovação do agente financiador	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
7.7. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.8. Autorização para Licitar - SMF	01/04/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.9. Emissão da OS - Ordem de Serviço	01/04/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.10. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	02/06/2022	Gilmar da Silva / IPPUC

**PRODUTO 8:** Faixas exclusivas - Implantação - Lote 4.1 (Roberto Barroso) - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Newton Coraiola

<b>MACROPROCESSO:</b> Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	19/04/2021	Newton Coraiola / IPPUC
8.1. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	28/02/2022	Newton Coraiola / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.2. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	29/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
8.3. Elaboração do orçamento	22/06/2022	Newton Coraiola / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

8.4. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	17/08/2022	Newton Coraiola / IPPUC
8.5. Aprovação do agente financiador	22/08/2022	Newton Coraiola / IPPUC
8.6. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	24/08/2022	Newton Coraiola / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.7. Autorização para Licitar - SMF	09/12/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.8. Emissão da OS - Ordem de Serviço	09/12/2022	SMOP

**PRODUTO 9:** Faixas exclusivas - Implantação - Lote 5 (Binário Rosa Saporski/Jacarezinho) - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Newton Coraiola

<b>MACROPROCESSO:</b> Concepção / Estudo		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.0. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	28/01/2022	Newton Coraiola / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.1. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	29/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Concepção / Estudo		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.2. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	04/06/2022	Newton Coraiola / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.3. Elaboração do orçamento	16/11/2022	Newton Coraiola / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.4. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	21/11/2022	Newton Coraiola / IPPUC
9.5. Aprovação do agente financiador	26/11/2022	Newton Coraiola / IPPUC
9.6. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	20/02/2023	Newton Coraiola / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.7. Autorização para Licitar - SMF	15/03/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.8. Emissão da OS - Ordem de Serviço	15/03/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

**PROJETO 2: B. LINHA VERDE ( SMOP IPPUC)**

**GERENTE:** Carlos Alberto Barros (IPPUC)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Concluir a implantação da Linha Verde transformando a antiga BR-116 em seu trecho urbano em uma avenida urbana de integração metropolitana com canaletas exclusivas de BRT.

**PRAZO FINAL:** 05/09/2022

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Projetos Executivos elaborados - LV (%)	70 (30/03/2021)	75	76	78	80	80

**PRODUTO 1: LV 2.1 - Viaduto / Estação Tarumã - Eixo de Transporte - SMOP**

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Autorização para Licitar	22/04/2021	SMOP
1.1. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/04/2021	SMOP
1.2. Parecer Jurídico do Edital (NAJ- Solicitante)	30/04/2021	SMOP
1.3. Publicação do Edital	03/05/2021	SMOP
1.4. Recebimento de Propostas	04/05/2021	SMOP
1.5. Homologação do vencedor	30/12/2021	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.6. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/01/2022	SMOP
1.7. Assinatura do contrato	02/03/2022	Rodrigo Araujo Rodrigues / SMOP
1.8. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra	13/03/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.9. Acompanhamento da obra - 15% de execução	05/09/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.10. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	05/09/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.11. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	05/09/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.12. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	05/09/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.13. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	05/09/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.14. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	05/09/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.15. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	05/09/2022	Livio Petterle Neto / SMOP





Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

**PRODUTO 2:** LV 2.2: Viaduto / Estação Tarumã e viários - Viários - SMOP

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
2.0. Autorização para Licitar	05/07/2021	SMOP
2.1. Elaboração de minuta de edital de licitação	05/07/2021	SMOP
2.2. Parecer Jurídico do Edital	05/07/2021	SMOP
2.3. Publicação do Edital	05/07/2021	SMOP
2.4. Recebimento de Propostas	05/07/2021	SMOP
2.5. Homologação do vencedor	30/09/2021	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
2.6. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	31/12/2021	SMOP
2.7. Assinatura do contrato	31/12/2021	Rodrigo Araujo Rodrigues / SMOP
2.8. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra	31/12/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.9. Acompanhamento da obra - 15% de execução	31/12/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.10. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	31/12/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.11. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	31/12/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.12. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	31/12/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.13. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	31/12/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.14. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	31/12/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.15. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	31/12/2022	Livio Petterle Neto / SMOP

**PRODUTO 3:** LV 3.1 - Estação Fagundes Varella - Vila Olímpica - SMOP

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
3.0. Execução da obra em 100%	30/04/2021	SMOP
3.1. Entrega da obra pelo Prefeito	30/04/2021	SMOP

**PRODUTO 4:** LV 3.2 - Trincheira da Rua Fulvio Alice - SMOP

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
4.0. Acompanhamento da obra - 25% de execução	05/04/2021	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

4.1. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/04/2021	SMOP
4.2. Acompanhamento da obra - 75% de execução	31/05/2021	SMOP
4.3. Acompanhamento da obra - 100% de execução	29/10/2021	SMOP
4.4. Entrega da obra pelo Prefeito	30/03/2022	SMOP

**PRODUTO 5:** LV 4.1 - Estação Solar / Estação Atuba - SMOP

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
5.0. Acompanhamento da obra - 25 % de execução	30/06/2021	SMOP
5.1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	15/01/2022	SMOP
5.2. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	10/04/2022	SMOP
5.3. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	15/05/2022	SMOP
5.4. Entrega da obra pelo Prefeito	14/06/2022	SMOP

**PRODUTO 6:** LV 4.2 - Estação Solar e Estação Atuba - Viários - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Carlos Alberto Barros

<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
6.0. Acompanhamento da liberação dos recursos pelo Governo Federal	30/04/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.1. Acompanhamento da liberação dos recursos pelo Governo Federal	30/08/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.2. Acompanhamento da liberação dos recursos pelo Governo Federal	29/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.3. Aprovação do agente financiador	15/02/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
6.4. Autorização para Licitar	05/04/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
6.5. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra	05/04/2022	SMOP

**PRODUTO 7:** LV Lote 02 SUL / SUL: rua Isaac Ferreira da Cruz / Contorno Sul - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
7.0. Acompanhamento da liberação dos recursos pelo Governo Federal	30/04/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.1. Acompanhamento da liberação dos recursos pelo Governo Federal	30/08/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.2. Acompanhamento da liberação dos recursos pelo Governo Federal	29/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.3. Aprovação do agente financiador	15/02/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
7.4. Autorização para Licitar	05/04/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
7.5. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	05/04/2022	SMOP

**PROJETO 3: C. BRT LESTE OESTE ( IPPUC)**

**GERENTE:** Olga Mara Prestes (IPPUC)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Ampliar a capacidade e velocidade operacional da linha de BRT leste/Oeste pela implantação de uma Linha Direta de BRT dentro da canaleta - Ligeirão, por meio de remodelação na infraestrutura viária, implantação e reforma de terminais e estações de transporte e aquisição de veículos com baixa emissão de carbono.

**PRAZO FINAL:** 05/03/2025

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SMMA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
- URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. - URBS

<b>INDICADORES</b>	<b>META GERENCIAL</b>					
	<b>V0</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>GESTÃO</b>
1) Projetos Executivos elaborados - BRT (%)	0 (30/03/2021)	37	90	100	0	100

**PRODUTO 1:** BRT: Lote 1 - Eduardo Sprada X Praça Rui Barbosa

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.0. Contratação de sondagem e relocação de posteamento	05/11/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.1. Aprovação do agente financiador	03/02/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.2. Revisão/adequação dos projetos executivos de infraestrutura viária de 17 estações	05/02/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
1.3. Revisão do projetos de paisagismo entre as estações 7,5 km	05/02/2022	Marcio Alex Marcelino / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.4. Autorização para Licitar - UTAG	10/02/2022	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
1.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	14/02/2022	SMOP
1.6. Parecer Jurídico do Edital	24/02/2022	SMOP
1.7. Publicação do Edital	07/03/2022	SMOP
1.8. Recebimento de Propostas	11/04/2022	SMOP
1.9. Homologação do vencedor	09/05/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ execução da Obra	16/05/2022	SMMA
1.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	26/05/2022	SMOP
1.12. Assinatura do contrato	05/06/2022	SMOP
1.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	09/06/2022	SMOP
1.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	11/09/2022	SMOP
1.15. Acompanhamento da obra - 35% de execução	11/09/2022	SMOP
1.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	11/09/2022	SMOP
1.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	11/09/2022	SMOP
1.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	11/09/2022	SMOP
1.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	11/09/2022	SMOP
1.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	11/09/2022	SMOP
1.21. Início da operação da Linha	07/11/2024	URBS

**PRODUTO 2:** BRT: Lote 2 - Praça Rui Barbosa até divisa com município de Pinhais

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Contratação de sondagem e relocação de posteamento	05/11/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.1. Aprovação do agente financiador	06/01/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.2. Revisão dos projetos executivos de infraestrutura viária de 11 (ONZE) estações	05/02/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
2.3. Revisão do projetos de paisagismo entre as estações 6,0 km	05/02/2022	Marcio Alex Marcelino / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.4. Autorização para Licitar - UTAG	10/02/2022	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
2.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	14/02/2022	SMOP
2.6. Parecer Jurídico do Edital - UTAG	24/02/2022	SMOP
2.7. Publicação do Edital	07/03/2022	SMOP
2.8. Recebimento de Propostas	11/04/2022	SMOP
2.9. Homologação do vencedor	09/05/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ execução da Obra	16/05/2022	SMMA
2.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	26/05/2022	SMOP
2.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	09/06/2022	SMOP
2.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	11/09/2022	SMOP
2.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	11/09/2022	SMOP
2.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	11/09/2022	SMOP
2.16. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	11/09/2022	SMOP
2.17. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	11/09/2022	SMOP
2.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	11/09/2022	SMOP
2.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	11/09/2022	SMOP
2.20. Início da operação da Linha	07/11/2024	URBS
2.21. Assinatura do contrato	31/12/2024	SMOP

**PRODUTO 3:** BRT: Lote 3 - Terminal Capão da Imbuia - Terminal Centenário

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Contratação de levantamento planialtimétrico, sondagem e relocação de postamento	05/11/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.1. Aprovação do agente financiador	31/01/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.2. Revisão dos projetos executivos de infraestrutura viária de 5 estações	04/02/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
3.3. Revisão do projetos de paisagismo ao longo da canaleta da Rua Eng. Costa Barros e Rua Ceilão - 4,5 km	04/02/2022	Marcio Alex Marcelino / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.4. Autorização para Licitar - UTAG	24/04/2022	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
3.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	01/05/2022	SMOP
3.6. Parecer Jurídico do Edital	09/05/2022	SMOP
3.7. Publicação do Edital	24/05/2022	SMOP
3.8. Recebimento de Propostas	05/07/2022	SMOP
3.9. Homologação do vencedor	27/07/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	31/07/2022	SMMA
3.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	14/08/2022	SMOP
3.12. Assinatura do contrato	20/09/2022	SMOP
3.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	28/09/2022	SMOP
3.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	28/09/2022	SMOP
3.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	28/09/2022	SMOP
3.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	28/09/2022	SMOP
3.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	28/09/2022	SMOP
3.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	28/10/2023	SMOP
3.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	28/10/2023	SMOP
3.20. Início da operação da Linha	22/01/2025	URBS

**PRODUTO 4:** BRT: Lote 4 - Divisa de Curitiba até o Terminal Pinhais

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Estudo da ultrapassagem nas estações intermediárias e parada no Terminal Pinhais	01/09/2021	Olga Mara Prestes / IPPUC
4.1. Minuta do TR para contratação dos projetos executivos	01/10/2021	Olga Mara Prestes / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

4.2. Encaminhamento do material para COMEC	30/11/2021	Olga Mara Prestes / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
4.3. Aprovação do agente financiador	07/04/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
4.4. Autorização para Licitar - UTAG	07/04/2022	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
4.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	07/04/2022	SMOP
4.6. Parecer Jurídico do Edital	07/04/2022	SMOP
4.7. Publicação do Edital	07/04/2022	SMOP
4.8. Recebimento de Propostas	07/04/2022	SMOP
4.9. Homologação do vencedor	07/04/2022	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
4.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	07/04/2022	SMMA
4.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	07/04/2022	SMOP
4.12. Assinatura do contrato	07/04/2022	SMOP
4.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	07/04/2022	SMOP
4.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	07/04/2022	SMOP
4.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	07/04/2022	SMOP
4.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	07/04/2022	SMOP
4.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	07/04/2022	SMOP
4.18. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	07/04/2022	SMOP
4.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	07/04/2022	SMOP
4.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	07/04/2022	SMOP
4.21. Início da operação da Linha	07/04/2022	URBS

**PRODUTO 5:** BRT: Implantação do terminal CIC Norte

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
5.0. Contratação dos projetos executivos - UTAG	01/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
5.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	01/10/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
5.2. Fiscalização - finalização dos projetos executivos	05/10/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

5.3. Aprovação do agente financiador	10/11/2023	Olga Mara Prestes / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
5.4. Publicação do Edital	05/02/2024	SMOP
5.5. Autorização para Licitar - UTAG	09/04/2024	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
5.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	09/04/2024	SMOP
5.7. Parecer Jurídico do Edital	09/04/2024	SMOP
5.8. Recebimento de Propostas	09/04/2024	SMOP
5.9. Homologação do vencedor	09/04/2024	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
5.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	09/04/2024	SMMA
5.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	09/04/2024	SMOP
5.12. Assinatura do contrato	09/04/2024	SMOP
5.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	02/06/2024	SMOP
5.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	02/06/2024	SMOP
5.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	02/06/2024	SMOP
5.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	02/06/2024	SMOP
5.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	02/06/2024	SMOP
5.18. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	02/06/2024	SMOP
5.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	02/06/2024	SMOP
5.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	02/06/2024	SMOP
5.21. Início da operação da Linha	31/12/2024	SMOP

**PRODUTO 6:** BRT: Implantação do novo Terminal Capão da Imbuia

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
6.0. Licitação dos projetos executivos	25/02/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	27/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.2. Fiscalização - finalização dos projetos executivos	26/10/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
6.3. Aprovação do agente financiador	12/11/2023	Olga Mara Prestes / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>





Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

6.4. Autorização para Licitar - UTAG	03/01/2024	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
6.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	03/01/2024	SMOP
6.6. Parecer Jurídico do Edital	03/01/2024	SMOP
6.7. Publicação do Edital	03/01/2024	SMOP
6.8. Recebimento de Propostas	03/01/2024	SMOP
6.9. Homologação do vencedor	03/01/2024	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
6.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	03/01/2024	SMMA
6.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	03/01/2024	SMOP
6.12. Assinatura do contrato	03/01/2024	SMOP
6.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	25/02/2024	SMOP
6.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	04/03/2024	SMOP
6.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	04/03/2024	SMOP
6.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	04/03/2024	SMOP
6.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	04/03/2024	SMOP
6.18. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	04/03/2024	SMOP
6.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	04/03/2024	SMOP
6.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	04/03/2024	SMOP
6.21. Início da operação da Linha	05/03/2025	SMOP

**PRODUTO 7:** BRT: Reforma do terminal Campo Comprido

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
7.0. Licitação dos projetos executivos - UTAG	01/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	31/07/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.2. Fiscalização - finalização dos projetos executivos	03/09/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
7.3. Aprovação do agente financiador	11/09/2023	Olga Mara Prestes / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
7.4. Autorização para Licitar - UTAG	06/12/2023	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
7.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	06/12/2023	SMOP
7.6. Parecer Jurídico do Edital	06/12/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

7.7. Publicação do Edital	06/12/2023	SMOP
7.8. Recebimento de Propostas	06/12/2023	SMOP
7.9. Homologação do vencedor	06/12/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
7.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	04/01/2024	SMMA
7.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	04/01/2024	SMOP
7.12. Assinatura do contrato	04/01/2024	SMOP
7.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	04/01/2024	SMOP
7.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	04/01/2024	SMOP
7.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	04/01/2024	SMOP
7.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	04/01/2024	SMOP
7.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	04/01/2024	SMOP
7.18. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	04/01/2024	SMOP
7.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	04/01/2024	SMOP
7.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	04/01/2024	SMOP
7.21. Início da operação da Linha	31/12/2024	URBS

**PRODUTO 8:** BRT: Reforma do terminal Centenário

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.0. Licitação dos projetos executivos - UTAG	01/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
8.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	31/07/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.2. Elaboração de minuta de edital de licitação	03/02/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.3. Fiscalização - finalização dos projetos executivos	03/09/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.4. Aprovação do agente financiador	11/09/2023	Olga Mara Prestes / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.5. Autorização para Licitar - UTAG	04/01/2024	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

8.6. Parecer Jurídico do Edital	04/01/2024	SMOP
8.7. Publicação do Edital	04/01/2024	SMOP
8.8. Recebimento de Propostas	04/01/2024	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.9. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	04/02/2024	SMMA
8.10. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	04/02/2024	SMOP
8.11. Assinatura do contrato	04/02/2024	SMOP
8.12. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra	04/02/2024	SMOP
8.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	04/02/2024	SMOP
8.14. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	04/02/2024	SMOP
8.15. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	04/02/2024	SMOP
8.16. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	04/02/2024	SMOP
8.17. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	04/02/2024	SMOP
8.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	04/02/2024	SMOP
8.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	04/02/2024	SMOP
8.20. Início da operação da Linha	30/11/2024	URBS
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.21. Homologação do vencedor	31/12/2024	SMOP

**PRODUTO 9:** BRT: Reforma do terminal Vila Oficinas

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.0. Licitação dos projetos executivos - UTAG	01/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	01/10/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.2. Fiscalização - finalização dos projetos executivos	03/07/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.3. Aprovação do agente financiador	11/08/2023	Olga Mara Prestes / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.4. Autorização para Licitar - UTAG	03/11/2023	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
9.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	03/11/2023	SMOP
9.6. Parecer Jurídico do Edital	03/11/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

9.7. Publicação do Edital	03/11/2023	SMOP
9.8. Recebimento de Propostas	03/11/2023	SMOP
9.9. Homologação do vencedor	03/11/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	03/02/2024	SMMA
9.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	03/02/2024	SMOP
9.12. Assinatura do contrato	03/02/2024	SMOP
9.13. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra	03/02/2024	SMOP
9.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	03/02/2024	SMOP
9.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	03/02/2024	SMOP
9.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	03/02/2024	SMOP
9.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	03/02/2024	SMOP
9.18. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	03/02/2024	SMOP
9.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	03/02/2024	SMOP
9.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	03/02/2024	SMOP
9.21. Início da operação da Linha	30/12/2024	URBS

**PRODUTO 10:** BRT: Revitalização Terminal do Hauer

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
10.0. Licitação da revisão do projeto executivo do Terminal Campina do Siqueira e Hauer - inclusão de geração de energia fotovoltaica e pequena alteração geométrica - UTAG	29/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
10.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	28/02/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
10.2. Acompanhamento da liberação de recursos do Governo para implantação do Terminal	27/03/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
10.3. Fiscalização - conclusão dos projetos executivos	29/10/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
10.4. Autorização para Licitar - UTAG	02/03/2023	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
10.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	10/03/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

10.6. Parecer Jurídico do Edital	10/03/2023	SMOP
10.7. Publicação do Edital	31/03/2023	SMOP
10.8. Recebimento de Propostas	10/04/2023	SMOP
10.9. Homologação do vencedor	10/04/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
10.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	10/06/2023	SMMA
10.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra	10/06/2023	SMOP
10.12. Assinatura do contrato	10/06/2023	SMOP
10.13. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra	01/07/2023	SMOP
10.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	11/07/2023	SMOP
10.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	11/07/2023	SMOP
10.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	11/07/2023	SMOP
10.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	11/07/2023	SMOP
10.18. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	11/07/2023	SMOP
10.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	11/07/2023	SMOP
10.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	11/07/2023	SMOP
10.21. Início da operação da Linha	29/10/2024	URBS

**PRODUTO 11:** BRT: Revitalização Terminal do Campina do Siqueira

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
11.0. Licitação da revisão do projeto executivo do Terminal Campina do Siqueira e Hauer - inclusão de geração de energia fotovoltaica e pequena alteração geométrica	29/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
11.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	28/02/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
11.2. Acompanhamento da liberação de recursos do Governo para implantação do Terminal	27/03/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
11.3. Fiscalização - finalização dos projetos executivos	29/10/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
11.4. Autorização para Licitar - UTAG	10/03/2023	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
11.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	10/03/2023	SMOP
11.6. Parecer Jurídico do Edital	10/03/2023	SMOP
11.7. Publicação do Edital	31/03/2023	SMOP
11.8. Recebimento de Propostas	10/04/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

11.9. Homologação do vencedor	10/04/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
11.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	10/06/2023	SMMA
11.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra	10/06/2023	SMOP
11.12. Assinatura do contrato	10/06/2023	SMOP
11.13. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra	01/07/2023	SMOP
11.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	11/07/2023	SMOP
11.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	11/07/2023	SMOP
11.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	11/07/2023	SMOP
11.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	11/07/2023	SMOP
11.18. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	11/07/2023	SMOP
11.19. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	08/09/2023	SMOP
11.20. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	08/09/2023	SMOP
11.21. Início da operação da Linha	31/10/2024	SMOP

**PROJETO 4: D. SISTEMA VIÁRIO ( IPPUC)**

**GERENTE:** Carlos Alberto Barros (IPPUC)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Aprimorar a estrutura de vias importantes da cidade com vistas à melhor circulação, conforto e segurança do cidadão com a implantação de novos binários de tráfego, recuperação de trincheiras e viadutos existentes, implantação de novos viadutos e trincheiras em cruzamentos viários importantes

**PRAZO FINAL:** 19/04/2026

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO - SMDT
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Projetos executivos elaborados (%)	0 (30/03/2021)	30	50	70	100	100

**PRODUTO 1:** Trincheira Rua Ostoja Roguski x Av. Lothário Meissner x Rua Alberto Twardowski

**RESPONSÁVEL:** Carlos Alberto Barros

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

1.0. Revisão da documentação de licitação (TR, cronograma, edital) para contratação dos projetos - Concluído em 30/03/2021	14/04/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
1.1. Relançamento da licitação - publicação do edital para contratação dos projetos executivos	30/04/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.2. Abertura da licitação de contratação dos projetos executivos	30/11/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.3. Minuta Edital	15/12/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.4. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-Solicitante)	15/12/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.5. Publicação do Edital	14/01/2022	Edemar Meissner / IPPUC
1.6. Recebimento de Propostas	14/02/2022	Edemar Meissner / IPPUC
1.7. Habilitação	17/03/2022	Edemar Meissner / IPPUC
1.8. Homologação da licitação de contratação dos projetos executivos	18/03/2022	Edemar Meissner / IPPUC
1.9. Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos	27/03/2022	Edemar Meissner / IPPUC
1.10. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	27/04/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
1.11. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	30/11/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
1.12. Fiscalização Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	06/06/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
1.13. Elaboração do orçamento	06/06/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos</b>		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.14. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	17/07/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
1.15. Aprovação do agente financiador	17/07/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO: Licitação da Obra</b>		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.16. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	14/09/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
1.17. Autorização para Licitar - SMF	14/09/2023	SMOP
1.18. Elaboração de minuta de minuta de edital de licitação	14/09/2023	SMOP
1.19. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	14/09/2023	SMOP
1.20. Publicação do Edital	14/09/2023	SMOP
1.21. Recebimento de Propostas	14/09/2023	SMOP
1.22. Homologação do vencedor - Licitação da obra	14/09/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO: Execução da Obra</b>		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.23. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	14/09/2023	SMOP
1.24. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	14/09/2023	SMOP
1.25. Assinatura do contrato	14/09/2023	SMOP
1.26. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	14/09/2023	SMOP
1.27. Acompanhamento da obra - 15% de execução	14/09/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

1.28. Acompanhamento da obra - 30% de execução	14/09/2023	SMOP
1.29. Acompanhamento da obra - 50% de execução	14/09/2023	SMOP
1.30. Acompanhamento da obra - 75% de execução	14/09/2023	SMOP
1.31. Acompanhamento da obra - 90% de execução	14/09/2023	SMOP
1.32. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	14/09/2023	SMOP
1.33. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	14/09/2023	SMOP

**PRODUTO 2:** Viaduto Linha Verde x Rua Anne Frank

**RESPONSÁVEL:** Carlos Alberto Barros

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
2.0. Conclusão dos projetos executivos	29/03/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
2.1. Aprovação do DER	29/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
2.2. Encaminhamento da documentação para a SMOP	09/08/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
2.3. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	27/12/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
2.4. Autorização para Licitar - SMF	27/12/2023	SMOP
2.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	27/12/2023	SMOP
2.6. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	27/12/2023	SMOP
2.7. Publicação do Edital	27/12/2023	SMOP
2.8. Recebimento de Propostas	27/12/2023	SMOP
2.9. Homologação do vencedor - Licitação da obra	27/12/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
2.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	27/12/2023	SMOP
2.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	27/12/2023	SMOP
2.12. Assinatura do contrato	27/12/2023	SMOP
2.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	27/12/2023	SMOP
2.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	27/12/2023	SMOP
2.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	27/12/2023	SMOP
2.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	27/12/2023	SMOP
2.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	27/12/2023	SMOP
2.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	27/12/2023	SMOP





Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

2.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	27/12/2023	SMOP
2.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	27/12/2023	SMOP

**PRODUTO 3:** Viaduto Linha Verde x Rua Ten. Francisco Ferreira de Souza

**RESPONSÁVEL:** Carlos Alberto Barros

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
3.0. Conclusão dos projetos executivos	29/03/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
3.1. Aprovação do DER	29/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
3.2. Encaminhamento da documentação para a SMOP	09/08/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
3.3. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	27/12/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
3.4. Autorização para Licitar - SMF	27/12/2023	SMOP
3.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	27/12/2023	SMOP
3.6. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	27/12/2023	SMOP
3.7. Publicação do Edital	27/12/2023	SMOP
3.8. Recebimento de Propostas	27/12/2023	SMOP
3.9. Homologação do vencedor - Licitação da obra	27/12/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
3.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	27/12/2023	SMOP
3.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	27/12/2023	SMOP
3.12. Assinatura do contrato	27/12/2023	SMOP
3.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	27/12/2023	SMOP
3.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	27/12/2023	SMOP
3.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	27/12/2023	SMOP
3.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	27/12/2023	SMOP
3.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	27/12/2023	SMOP
3.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	27/12/2023	SMOP
3.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	27/12/2023	SMOP
3.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	27/12/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

**PRODUTO 4:** Viaduto Rua Toaldo Túlio X BR 277 x Rua João Falarz (Orleans)

**RESPONSÁVEL:** Carlos Alberto Barros

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
4.0. Aprovação do processo de interveniência pelo Estado (SEIL) - Concluído em 30/03/2021	14/04/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
4.1. Preparação de documentação para licitação dos projetos executivos	12/05/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.2. Minuta Edital	12/05/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.3. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	10/06/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.4. Publicação do edital de licitação para contratação dos projetos executivos	10/07/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.5. Recebimento de Propostas - Abertura da licitação para contratação dos projetos executivos	04/10/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.6. Habilitação	20/12/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.7. Homologação da licitação para contratação dos projetos executivos	19/01/2022	Edemar Meissner / IPPUC
4.8. Emissão da O.S. para execução dos projetos	30/01/2022	Edemar Meissner / IPPUC
4.9. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	01/03/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
4.10. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	04/09/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
4.11. Fiscalização - Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	11/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
4.12. Elaboração do orçamento	11/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
4.13. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	19/06/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
4.14. Autorização para Licitar - SMF	19/06/2023	SMOP
4.15. Elaboração de minuta de edital de licitação	19/06/2023	SMOP
4.16. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	19/06/2023	SMOP
4.17. Publicação do Edital	19/06/2023	SMOP
4.18. Recebimento de Propostas	19/06/2023	SMOP
4.19. Homologação do vencedor - Licitação da obra	19/06/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
4.20. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	19/06/2023	SMOP
4.21. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	19/06/2023	SMOP
4.22. Assinatura do contrato	19/06/2023	SMOP
4.23. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	19/06/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

4.24. Acompanhamento da obra - 15% de execução	19/06/2023	SMOP
4.25. Acompanhamento da obra - 30% de execução	19/06/2023	SMOP
4.26. Acompanhamento da obra - 50% de execução	19/06/2023	SMOP
4.27. Acompanhamento da obra - 75% de execução	19/06/2023	SMOP
4.28. Acompanhamento da obra - 90% de execução	19/06/2023	SMOP
4.29. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	19/06/2023	SMOP
4.30. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	19/06/2023	SMOP

**PRODUTO 5:** Viaduto Estação Marechal

**RESPONSÁVEL:** Carlos Alberto Barros

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
5.0. Minuta Edital	30/04/2021	Elvira Vos / IPPUC
5.1. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/04/2021	Elvira Vos / IPPUC
5.2. Publicação do edital de licitação (elaboração de projeto executivo)	30/04/2021	Elvira Vos / IPPUC
5.3. Recebimento de Propostas - Abertura da licitação para contratação dos projetos executivos	31/01/2022	Elvira Vos / IPPUC
5.4. Habilitação	28/02/2022	Elvira Vos / IPPUC
5.5. Homologação da licitação para contratação dos projetos executivos	18/04/2022	Elvira Vos / IPPUC
5.6. Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos	25/04/2022	Elvira Vos / IPPUC
5.7. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	26/05/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
5.8. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	02/06/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
5.9. Fiscalização - Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	02/07/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
5.10. Elaboração do orçamento	06/08/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
5.11. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	14/01/2025	Carlos Alberto Barros / IPPUC
5.12. Autorização para Licitar - SMF	14/01/2025	SMOP
5.13. Elaboração de minuta de edital de licitação	14/01/2025	SMOP
5.14. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	14/01/2025	SMOP
5.15. Publicação do Edital	14/01/2025	SMOP
5.16. Recebimento de Propostas	14/01/2025	SMOP
5.17. Homologação do vencedor - Licitação da obra	14/01/2025	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.18. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	14/01/2025	SMOP
5.19. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	14/01/2025	SMOP
5.20. Assinatura do contrato	14/01/2025	SMOP
5.21. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	14/01/2025	SMOP
5.22. Acompanhamento da obra - 15% de execução	14/01/2025	SMOP
5.23. Acompanhamento da obra - 30% de execução	14/01/2025	SMOP
5.24. Acompanhamento da obra - 50% de execução	14/01/2025	SMOP
5.25. Acompanhamento da obra - 75% de execução	14/01/2025	SMOP
5.26. Acompanhamento da obra - 90% de execução	14/01/2025	SMOP
5.27. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	14/01/2025	SMOP
5.28. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	14/01/2025	SMOP

**PRODUTO 6:** Trincheira Estação São Pedro

**RESPONSÁVEL:** Carlos Alberto Barros

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Conclusão dos projetos executivos - Concluído em 10/03/2021	31/01/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.1. Aprovação do DER	31/03/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.2. Encaminhamento da documentação para a SMOP	10/05/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.3. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	18/01/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.4. Autorização para Licitar - SMF	18/01/2024	SMOP
6.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	18/01/2024	SMOP
6.6. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	18/01/2024	SMOP
6.7. Publicação do Edital	18/01/2024	SMOP
6.8. Recebimento de Propostas	18/01/2024	SMOP
6.9. Homologação do vencedor - Licitação da obra	18/01/2024	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	18/01/2024	SMOP
6.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	18/01/2024	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

6.12. Assinatura do contrato	18/01/2024	SMOP
6.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	18/01/2024	SMOP
6.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	18/01/2024	SMOP
6.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	18/01/2024	SMOP
6.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	18/01/2024	SMOP
6.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	18/01/2024	SMOP
6.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	18/01/2024	SMOP
6.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	18/01/2024	SMOP
6.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	18/01/2024	SMOP

**PRODUTO 7:** Binário Rua Pres. João Goulart - Jovenilson A. de Oliveira

**RESPONSÁVEL:** Guacira Camargo Assuncao Civolani

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
7.0. Finalização dos estudos - Concluído em 30/03/2021	11/04/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
7.1. Preparação da documentação para licitação da elaboração do projeto executivo	02/06/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
7.2. Minuta Edital	12/07/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
7.3. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	18/07/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
7.4. Publicação do edital de licitação da elaboração do projeto executivo	17/08/2022	Elvira Vos / IPPUC
7.5. Recebimento de Propostas - Abertura da licitação para contratação dos projetos executivos	01/10/2022	Elvira Vos / IPPUC
7.6. Habilitação	01/12/2022	Elvira Vos / IPPUC
7.7. Homologação da licitação (elaboração de projeto executivo)	11/01/2023	Elvira Vos / IPPUC
7.8. Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos	08/03/2023	Elvira Vos / IPPUC
7.9. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	20/06/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.10. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	10/03/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.11. Fiscalização - Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	22/11/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.12. Elaboração do orçamento	15/12/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
7.13. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	25/03/2025	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.14. Autorização para Licitar - SMF	25/03/2025	SMOP
7.15. Elaboração de minuta de edital de licitação	25/03/2025	SMOP
7.16. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	25/03/2025	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

7.17. Publicação do Edital	25/03/2025	SMOP
7.18. Recebimento de Propostas	25/03/2025	SMOP
7.19. Homologação do vencedor - Licitação da obra	25/03/2025	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
7.20. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	25/03/2025	SMOP
7.21. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	25/03/2025	SMOP
7.22. Assinatura do contrato	25/03/2025	SMOP
7.23. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	25/03/2025	SMOP
7.24. Acompanhamento da obra - 15% de execução	25/03/2025	SMOP
7.25. Acompanhamento da obra - 30% de execução	25/03/2025	SMOP
7.26. Acompanhamento da obra - 50% de execução	25/03/2025	SMOP
7.27. Acompanhamento da obra - 75% de execução	25/03/2025	SMOP
7.28. Acompanhamento da obra - 90% de execução	25/03/2025	SMOP
7.29. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	25/03/2025	SMOP
7.30. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	25/03/2025	SMOP
7.31. Verificar junto à SMDT TRAN necessidade de projeto - DPTI	25/03/2025	Mauricio Razera / SMOP

**PRODUTO 8:** Binários Mateus Leme-Nilo Peçanha e Binário Holanda-Estados Unidos

**RESPONSÁVEL:** Guacira Camargo Assuncao Civolani

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.0. Preparação da documentação para licitação da elaboração do projeto executivo	14/02/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
8.1. Minuta Edital	21/03/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
8.2. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	21/03/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
8.3. Publicação do edital de licitação da elaboração do projeto executivo	28/03/2022	Elvira Wos / IPPUC
8.4. Recebimento das propostas - Abertura da licitação da elaboração do projeto executivo	02/06/2022	Elvira Wos / IPPUC
8.5. Habilitação	25/08/2022	Elvira Wos / IPPUC
8.6. Homologação da licitação do projeto executivo	14/11/2022	Elvira Wos / IPPUC
8.7. Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos	05/12/2022	Elvira Wos / IPPUC
8.8. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	26/12/2022	Elvira Wos / IPPUC
8.9. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	09/11/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
8.10. Fiscalização Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	27/03/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

8.11. Elaboração do orçamento	29/09/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.12. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	09/11/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
8.13. Aprovação do agente financiador	09/11/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
8.14. Aprovação da passagem em nível e uso longitudinal da faixa de domínio da ferrovia na Concessionária Rumo	30/11/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.15. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	07/01/2025	Carlos Alberto Barros / IPPUC
8.16. Autorização para Licitar - SMF	07/01/2025	SMOP
8.17. Elaboração de minuta de edital de licitação	07/01/2025	SMOP
8.18. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	07/01/2025	SMOP
8.19. Publicação do Edital	07/01/2025	SMOP
8.20. Recebimento de Propostas	07/01/2025	SMOP
8.21. Homologação do vencedor - Licitação da obra	07/01/2025	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.22. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	07/01/2025	SMOP
8.23. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	07/01/2025	SMOP
8.24. Assinatura do contrato	07/01/2025	SMOP
8.25. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	07/01/2025	SMOP
8.26. Acompanhamento da obra - 15% de execução	07/01/2025	SMOP
8.27. Acompanhamento da obra - 30% de execução	07/01/2025	SMOP
8.28. Acompanhamento da obra - 50% de execução	07/01/2025	SMOP
8.29. Acompanhamento da obra - 75% de execução	07/01/2025	SMOP
8.30. Acompanhamento da obra - 90% de execução	07/01/2025	SMOP
8.31. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	07/01/2025	SMOP
8.32. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	07/01/2025	SMOP
8.33. Verificar junto à SMDT TRAN necessidade de projeto - DPTI	07/01/2025	Mauricio Razera / SMOP

**PRODUTO 9:** Binários Rua Francisco Mota Machado - Rua Del. Leopoldo Belczak / Rua Prof. Benedito Conceição - Rua Nicolau Gulbino / Rua Octávio Schiavon

**RESPONSÁVEL:** Guacira Camargo Assuncao Civolani

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.0. Finalização dos estudos	28/02/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

9.1. Preparação da documentação para licitação do projeto executivo	01/04/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
9.2. Minuta Edital	01/05/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
9.3. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	19/05/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
9.4. Publicação do edital de licitação do projeto	03/06/2022	Elvira Vos / IPPUC
9.5. Recebimento das Propostas - Abertura da licitação do projeto	19/07/2022	Elvira Vos / IPPUC
9.6. Habilitação	09/10/2022	Elvira Vos / IPPUC
9.7. Homologação da licitação do projeto	30/11/2022	Elvira Vos / IPPUC
9.8. Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos	08/12/2022	Elvira Vos / IPPUC
9.9. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	07/01/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.10. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	24/12/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.11. Fiscalização - Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	20/06/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.12. Elaboração do orçamento	29/06/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.13. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	20/08/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.14. Aprovação do agente financiador	20/08/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.15. Aprovação da passagem em nível e uso longitudinal da faixa de domínio da ferrovia na Concessionária Rumo	27/09/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.16. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	07/10/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.17. Autorização para Licitar - SMF	07/10/2024	SMOP
9.18. Elaboração de minuta de edital de licitação	07/10/2024	SMOP
9.19. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	07/10/2024	SMOP
9.20. Publicação do Edital	07/10/2024	SMOP
9.21. Recebimento de Propostas	07/10/2024	SMOP
9.22. Homologação do vencedor - Licitação da obra	07/10/2024	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.23. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	07/10/2024	SMOP
9.24. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	07/10/2024	SMOP
9.25. Assinatura do contrato	07/10/2024	SMOP
9.26. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	07/10/2024	SMOP
9.27. Acompanhamento da obra - 15% de execução	07/10/2024	SMOP
9.28. Acompanhamento da obra - 30% de execução	07/10/2024	SMOP





Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

9.29. Acompanhamento da obra - 50% de execução	07/10/2024	SMOP
9.30. Acompanhamento da obra - 75% de execução	07/10/2024	SMOP
9.31. Acompanhamento da obra - 90% de execução	07/10/2024	SMOP
9.32. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	07/10/2024	SMOP
9.33. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	07/10/2024	SMOP
9.34. Verificar junto à SMDT TRAN necessidade de projeto - DPTI	07/10/2024	Mauricio Razera / SMOP

**PRODUTO 10:** Binário Rua Olga Balster / Rua Nivaldo Braga

**RESPONSÁVEL:** Carlos Alberto Barros

<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
10.0. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	10/02/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
10.1. Aprovação do agente financiador	10/02/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
10.2. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	30/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
10.3. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
10.4. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
10.5. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/03/2023	SMOP
10.6. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
10.7. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
10.8. Homologação do vencedor - Licitação da obra	30/03/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
10.9. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	30/03/2023	SMOP
10.10. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/03/2023	SMOP
10.11. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
10.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
10.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
10.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
10.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
10.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
10.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
10.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
10.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

**CURITIBA**

10.20. VERIFICAR SEMÁFOROS PARA PEDESTRES - Responsável DTPO	30/03/2023	Pedro Darci da Silva Junior / SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Aprovação em Órgãos externos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
10.21. Aprovação da passagem em nível na Concessionária Rumo	30/06/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC

**PRODUTO 11:** Trincheira Av. Presidente Affonso Camargo X Rua Gov. Agamenon Magalhães X Rua João Dranka X Rua Eng. Ortoja Roguski

**RESPONSÁVEL:** Guacira Camargo Assuncao Civolani

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.0. Elaboração dos estudos	31/12/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
11.1. Licitação do projeto	30/06/2023	Elvira Vos / IPPUC
11.2. Conclusão do projeto	30/06/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC

**PRODUTO 12:** Trincheira Rua Tijucas do Sul/Guaçuí X Ferrovia

**RESPONSÁVEL:** Guacira Camargo Assuncao Civolani

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.0. Elaboração dos estudos	30/06/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
12.1. Licitação de projeto	31/12/2022	Elvira Vos / IPPUC
12.2. Conclusão do projeto	31/12/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC

**PRODUTO 13:** Trincheira Rua Vereador Angelo Burbello X BR 116

**RESPONSÁVEL:** Guacira Camargo Assuncao Civolani

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.0. Elaboração dos estudos	31/12/2023	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
13.1. Licitação do projeto	30/06/2024	Elvira Vos / IPPUC
13.2. Conclusão do projeto	31/12/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC

**PRODUTO 14:** Viaduto Linha Verde X Rua Alberto Manoel Glaser/Sebastião Alves Ferreira

**RESPONSÁVEL:** Guacira Camargo Assuncao Civolani

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.0. Elaboração dos estudos	31/12/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
14.1. Licitação do projeto	30/06/2023	Elvira Vos / IPPUC
14.2. Conclusão do projeto	30/09/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

**CURITIBA**

**PRODUTO 15:** Estudos, projetos e implantação de pontes

**RESPONSÁVEL:** Guacira Camargo Assuncao Civolani

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.0. Elaboração dos estudos	30/06/2023	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
15.1. Licitação do projeto	31/12/2023	Elvira Vos / IPPUC
15.2. Conclusão do projeto	31/12/2024	Carlos Alberto Barros / IPPUC

**PRODUTO 16:** Binário das Ruas Cel Luiz José dos Santos x Salvador Ferrante - Reg Boqueirão

**RESPONSÁVEL:** Guacira Camargo Assuncao Civolani

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.0. Elaboração do estudo geométrico/correções geométricas	31/03/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
16.1. Elaboração do projeto de sinalização	30/04/2022	SMDT
16.2. Execução das obras	30/09/2022	SMOP
16.3. Implantação de sinalização e semaforização	31/10/2022	SMDT

**PRODUTO 17:** Binário das Ruas Prof João Soares Barcelos x Rua Oliveira Viana - Reg Boqueirão

**RESPONSÁVEL:** Guacira Camargo Assuncao Civolani

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
17.0. Elaboração do estudo geométrico/correções geométricas	31/03/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
17.1. Elaboração do projeto de sinalização	30/04/2022	SMDT
17.2. Execução das obras	30/09/2022	SMOP
17.3. Implantação de sinalização e semaforização	31/10/2022	SMDT

**PRODUTO 18:** Binário das Ruas Izaac Ferreira da Cruz x Emanuel Voluz/ Rua Marte - Reg Bairro Novo

**RESPONSÁVEL:** Guacira Camargo Assuncao Civolani

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
18.0. Elaboração do estudo geométrico/correções geométricas	31/05/2022	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
18.1. Elaboração do projeto de sinalização	30/06/2022	SMDT
18.2. Execução das obras	31/10/2022	SMOP
18.3. Implantação de sinalização e semaforização	30/11/2022	SMDT

**PROJETO 5: E. CICLOMOBILIDADE ( IPPUC)**



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

**CURITIBA**

**GERENTE:** Antonio Pedro Taboada (IPPUC)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Ampliar a infraestrutura cicloviária da cidade e melhorar a estrutura cicloviária já existente, de modo a favorecer os deslocamentos de bicicleta na cidade e a integração com o transporte público de Curitiba.

**PRAZO FINAL:** 18/11/2022

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO - SMDT
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
- URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. - URBS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Malha cicloviária em relação à malha viária (%)	5 (30/03/2021)	5.70	6.40	7.20	8	8
2) Ampliação da rede cicloviária (km)	240 (30/03/2021)	277.50	315	352.50	390	390
3) Recuperação e manutenção da rede cicloviária existente (km)	0 (30/03/2021)	52.50	105	157.50	210	210

**PRODUTO 1:** Recuperação da sinalização da malha cicloviária existente - SMDT

**RESPONSÁVEL:** Gustavo D Almeida Garrett

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Acompanhamento da recuperação da sinalização de cruzamentos (janeiro a abril)	30/04/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.1. Acompanhamento da recuperação da sinalização estruturas cicloviárias (janeiro a abril)	30/04/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.2. Acompanhamento da recuperação da sinalização de cruzamentos (maio a agosto)	30/08/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.3. Acompanhamento da recuperação da sinalização de estruturas cicloviárias (maio a agosto)	30/08/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.4. Acompanhamento da recuperação da sinalização de cruzamentos (setembro e outubro)	29/10/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.5. Acompanhamento da recuperação da sinalização de estruturas cicloviárias (setembro e outubro)	29/10/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.6. Recuperação de sinalização de 213 cruzamentos rodocicloviários existentes (janeiro à dezembro)	30/11/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
1.7. Recuperação da Sinalização de 52,5 Km estruturas cicloviárias existentes (janeiro à dezembro)	30/11/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.8. Acompanhamento da recuperação da sinalização estruturas cicloviárias (janeiro a abril)	29/04/2022	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.9. Acompanhamento da recuperação da sinalização de estruturas cicloviárias (maio a agosto)	31/08/2022	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.10. Acompanhamento da recuperação da sinalização de estruturas cicloviárias (setembro e outubro)	31/10/2022	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

**PRODUTO 2:** Sinalização em novas estruturas cicloviárias - SMDT

**RESPONSÁVEL:** Gustavo D Almeida Garrett

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Acompanhamento da implantação da sinalização em novas ciclovias, ciclofaixas, etc. (janeiro a abril)	30/04/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
2.1. acompanhamento da recuperação da sinalização em novas ciclovias, ciclofaixas, etc. (maio a agosto)	30/08/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
2.2. Acompanhamento da recuperação da sinalização em novas ciclovias, ciclofaixas, etc. (setembro e outubro)	30/08/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
2.3. Recuperação da Sinalização de 52,5 Km estruturas cicloviárias existentes (janeiro à dezembro)	30/11/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
2.4. Acompanhamento da implantação da sinalização em novas ciclovias, ciclofaixas, etc. (janeiro a abril)	29/04/2022	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
2.5. Acompanhamento da implantação da sinalização em novas ciclovias, ciclofaixas, etc. (maio a agosto)	31/08/2022	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
2.6. Acompanhamento da implantação da sinalização em novas ciclovias, ciclofaixas, etc. (setembro e outubro)	31/10/2022	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT

**PRODUTO 3:** Projetos para ampliação da malha cicloviária, paraciclos e bicicletários (Lote 1 - 26,12 km) - IPPUC

**RESPONSÁVEL:** Antonio Pedro Taboada

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Término do Processo de licitação (Contratação dos projetos cicloviários para 26,2 km) - Concluído em 30/03/2021	14/06/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
3.1. Assinatura do contrato e início da elaboração dos projetos cicloviários	30/06/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
3.2. Cento e quarenta (140) dias para entrega dos serviços (projetos cicloviários)	31/03/2022	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
3.3. Início de procedimentos para licitação da obra	31/03/2022	SMOP

**PRODUTO 4:** Projetos para ampliação da malha cicloviária, paraciclos e bicicletários (Lote 2 - 22 km) - IPPUC

**RESPONSÁVEL:** Antonio Pedro Taboada

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Elaboração do Termo de Referência para a contratação de serviços para a elaboração de 22 km de projetos cicloviários - Concluído em 30/03/2021	14/06/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
4.1. Publicação do edital de licitação	10/01/2022	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
4.2. Abertura da licitação	10/02/2022	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
4.3. Homologação da licitação	10/03/2022	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
4.4. Assinatura do contrato e início da elaboração dos serviços	11/04/2022	Antonio Pedro Taboada / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.5. Cento e quarenta (140) dias para entrega dos serviços (projetos cicloviários)	19/07/2022	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
4.6. Início de procedimentos para licitação da obra	18/11/2022	SMOP

**PRODUTO 5:** Novos estudos para ampliação malha cicloviária - IPPUC

**RESPONSÁVEL:** Antonio Pedro Taboada

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Estudos e definição de novos eixos para implantação de estruturas cicloviárias	15/06/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
5.1. Estudo da Área Central para implantação de rede cicloviária	31/01/2022	Antonio Pedro Taboada / IPPUC

**PRODUTO 6:** Bicicletas públicas

**RESPONSÁVEL:** Mauricio Razera

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Definição das diretrizes e pontos estratégicos para a instalação das bicicletas públicas	13/04/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
6.1. Elaboração de Edital	31/07/2021	Elias Techy / URBS
6.2. Solicitação formal do IPPUC para abertura de licitação	10/02/2022	Mauricio Razera / SMDT
6.3. Contratação	28/02/2022	Mauricio Razera / SMDT
6.4. Implantação	29/04/2022	Mauricio Razera / SMDT

**PROJETO 6: F. PEDESTRE ATIVO ( SMOP)**

**GERENTE:** Livio Petterle Neto (SMOP)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Desenvolver ações com foco no cidadão com uma série de melhorias para os pedestres contemplando os diferentes modais de deslocamento

**PRAZO FINAL:** 10/12/2023

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO - SMDT
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Calçadas requalificadas - Projeto Caminhar Melhor (m)	0 (01/01/2021)	21500	46500	71500	100000	100000



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

**CURITIBA**

**PRODUTO 1:** Projeto Caminhar Melhor - revitalização de 5331 metros de calçadas

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Licitação de 5.331 metros - processo da CP - 21/2020	30/06/2021	SMOP
1.1. Acompanhamento da obra - 50% de execução DO LOTE	16/12/2021	SMOP
1.2. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	16/01/2022	SMOP
1.3. ENTREGA PARA O PREFEITO Rua Engenheiro Afonso Nadolnys	25/01/2022	SMOP
1.4. 100% ENTREGA TOTAL DO LOTE	16/12/2022	SMOP
1.5. ENTREGA PARA O PREFEITO	17/12/2022	SMOP
1.6. ENTREGA PARA O PREFEITO Rua Major Heitor Guimarães	18/12/2022	SMOP
1.7. ENTREGA PARA O PREFEITO Cruzamento da Rua João Goulin e Rua Alberto Boliger	19/12/2022	SMOP
1.8. ENTREGA PARA O PREFEITO Rua Francisco Alves Guimarães	20/12/2022	SMOP

**PRODUTO 2:** Projeto Caminhar Melhor - Rua João Parolim - 450 metros

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/09/2021	SMOP
2.1. Acompanhamento da obra - 75% de execução	20/11/2021	SMOP
2.2. Licitação da obra concluída	30/11/2021	SMOP
2.3. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/11/2021	SMOP
2.4. Entrega para o Prefeito	31/01/2022	SMOP
2.5. Conclusão da Obra	31/12/2022	SMOP

**PRODUTO 3:** Projeto Caminhar Melhor - Rua Kellers 485 metros

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Acompanhamento da obra - 75% de execução	16/11/2021	SMOP
3.1. Licitação da obra concluída	15/12/2021	SMOP
3.2. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	15/12/2021	SMOP
3.3. Acompanhamento da obra - 50% de execução	16/12/2021	SMOP
3.4. Entrega para o Prefeito	31/01/2022	SMOP
3.5. Conclusão da Obra	31/12/2022	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

**CURITIBA**

**PRODUTO 4:** Projeto Caminhar Melhor - Carlos de Carvalho / Cândido Lopes 630 metros

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/09/2021	SMOP
4.1. Licitação da obra concluída	30/10/2021	SMOP
4.2. Acompanhamento da obra - 75% de execução	20/11/2021	SMOP
4.3. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/11/2021	SMOP
4.4. Entrega para o Prefeito	31/01/2022	SMOP
4.5. Conclusão da Obra	31/12/2022	SMOP

**PRODUTO 5:** Projeto Caminhar Melhor - R. Dr. Bley Zorning 1050 metros

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Licitação da obra concluída	16/11/2021	SMOP
5.1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	20/01/2022	SMOP
5.2. Acompanhamento da obra - 50% de execução	20/01/2022	SMOP
5.3. Acompanhamento da obra - 75% de execução	20/01/2022	SMOP
5.4. Entrega para o Prefeito	31/01/2022	SMOP
5.5. Conclusão da Obra	31/12/2022	SMOP

**PRODUTO 6:** Projeto Caminhar Melhor - Av. do Batel 1400m

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Licitação da obra concluída	30/09/2021	SMOP
6.1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	20/01/2022	SMOP
6.2. Acompanhamento da obra - 50% de execução	20/01/2022	SMOP
6.3. Entrega para o Prefeito	31/01/2022	SMOP
6.4. Acompanhamento da obra - 75% de execução	20/03/2022	SMOP
6.5. Conclusão da Obra	31/12/2022	SMOP

**PRODUTO 7:** Projeto de Revitalização Rua Cândido Lopes - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

**MACROPROCESSO:** Elaboração dos Projetos





Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
7.1. Conclusão de Projetos Executivos	01/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
7.2. Elaboração de Orçamento da Obra	11/11/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
7.3. Aprovação do Orçamento pela SMOP	01/01/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.4. Autorização para Licitar - SMF	12/06/2023	SMOP
7.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	12/06/2023	SMOP
7.6. Parecer Jurídico do Edital	12/06/2023	SMOP
7.7. Publicação do Edital	12/06/2023	SMOP
7.8. Recebimento de Propostas	12/06/2023	SMOP
7.9. Homologação do vencedor	12/06/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	12/06/2023	SMOP
7.11. Assinatura do contrato	12/06/2023	SMOP
7.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	12/06/2023	SMOP
7.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	12/06/2023	SMOP
7.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	12/06/2023	SMOP
7.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	12/06/2023	SMOP
7.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	12/06/2023	SMOP
7.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	12/06/2023	SMOP
7.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	12/06/2023	SMOP
7.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	12/06/2023	SMOP

**PRODUTO 8:** Projeto de Requalificação da Rua Trajano Reis - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
8.1. Conclusão de Projetos Executivos	29/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
8.2. Elaboração de Orçamento da Obra	09/12/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
8.3. Aprovação do Orçamento pela SMOP	29/01/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

8.4. Autorização para Licitar - SMF	10/07/2023	SMOP
8.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	10/07/2023	SMOP
8.6. Parecer Jurídico do Edital	10/07/2023	SMOP
8.7. Publicação do Edital	10/07/2023	SMOP
8.8. Recebimento de Propostas	10/07/2023	SMOP
8.9. Homologação do vencedor	10/07/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
8.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	10/07/2023	SMOP
8.11. Assinatura do contrato	10/07/2023	SMOP
8.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	10/07/2023	SMOP
8.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	10/07/2023	SMOP
8.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	10/07/2023	SMOP
8.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	10/07/2023	SMOP
8.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	10/07/2023	SMOP
8.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	10/07/2023	SMOP
8.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	10/07/2023	SMOP
8.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	10/07/2023	SMOP

**PRODUTO 9:** Projeto de Requalificação Entorno da Praça João Cândido (Rua Desembargador Ermelino de Leão • Avenida Jaime Reis • Rua Doutor Muricy) - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.0. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
9.1. Elaboração de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
9.2. Elaboração de Orçamento da Obra	30/09/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
9.3. Aprovação do Orçamento pela SMOP	20/11/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.4. Autorização para Licitar - SMF	01/05/2023	SMOP
9.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	01/05/2023	SMOP
9.6. Parecer Jurídico do Edital	01/05/2023	SMOP
9.7. Publicação do Edital	01/05/2023	SMOP
9.8. Recebimento de Propostas	01/05/2023	SMOP
9.9. Homologação do vencedor	01/05/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
9.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	01/05/2023	SMOP
9.11. Assinatura do contrato	01/05/2023	SMOP
9.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	01/05/2023	SMOP
9.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	01/05/2023	SMOP
9.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	01/05/2023	SMOP
9.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	01/05/2023	SMOP
9.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	01/05/2023	SMOP
9.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	01/05/2023	SMOP
9.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	01/05/2023	SMOP
9.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	01/05/2023	SMOP

**PRODUTO 10:** Projeto de Requalificação Rua João Negrão (entre rua XV de Novembro à Rua André de Barros) - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
10.0. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
10.1. Conclusão de Projetos Executivos	31/03/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
10.2. Elaboração de Projetos Executivos	13/09/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
10.3. Obtenção de projetos e orçamentos das concessionárias	28/10/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
10.4. Aprovação do Orçamento pela SMOP	11/12/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
10.5. Autorização para Licitar - SMF	10/12/2023	SMOP
10.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	10/12/2023	SMOP
10.7. Parecer Jurídico do Edital	10/12/2023	SMOP
10.8. Publicação do Edital	10/12/2023	SMOP
10.9. Recebimento de Propostas	10/12/2023	SMOP
10.10. Homologação do vencedor	10/12/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
10.11. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	10/12/2023	SMOP
10.12. Assinatura do contrato	10/12/2023	SMOP
10.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	10/12/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

10.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	10/12/2023	SMOP
10.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	10/12/2023	SMOP
10.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	10/12/2023	SMOP
10.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	10/12/2023	SMOP
10.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	10/12/2023	SMOP
10.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	10/12/2023	SMOP
10.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	10/12/2023	SMOP

**PRODUTO 11:** Projeto de Requalificação Rua Emiliano Perneta (entre Pça Zacarias e Rua Benjamin Lins) - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
11.0. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
11.1. Conclusão de Projetos Executivos	29/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
11.2. Elaboração de Orçamento da Obra	09/12/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
11.3. Aprovação do Orçamento pela SMOP	29/01/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
11.4. Autorização para Licitar - SMF	10/07/2023	SMOP
11.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	10/07/2023	SMOP
11.6. Parecer Jurídico do Edital	10/07/2023	SMOP
11.7. Publicação do Edital	10/07/2023	SMOP
11.8. Recebimento de Propostas	10/07/2023	SMOP
11.9. Homologação do vencedor	10/07/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
11.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	10/07/2023	SMOP
11.11. Assinatura do contrato	10/07/2023	SMOP
11.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	10/07/2023	SMOP
11.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	10/07/2023	SMOP
11.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	10/07/2023	SMOP
11.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	10/07/2023	SMOP
11.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	10/07/2023	SMOP
11.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	10/07/2023	SMOP
11.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	10/07/2023	SMOP
11.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	10/07/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

**PRODUTO 12:** Projeto de Requalificação Rua Cruz Machado (entre Pça Tiradentes e Av. Visconde de Nacar) - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
12.0. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
12.1. Conclusão de Projetos Executivos	14/02/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
12.2. Elaboração de Orçamento da Obra	27/03/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
12.3. Aprovação do Orçamento pela SMOP	17/05/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
12.4. Autorização para Licitar - SMF	26/10/2023	SMOP
12.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	26/10/2023	SMOP
12.6. Parecer Jurídico do Edital	26/10/2023	SMOP
12.7. Publicação do Edital	26/10/2023	SMOP
12.8. Recebimento de Propostas	26/10/2023	SMOP
12.9. Homologação do vencedor	26/10/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
12.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	26/10/2023	SMOP
12.11. Assinatura do contrato	26/10/2023	SMOP
12.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	26/10/2023	SMOP
12.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	26/10/2023	SMOP
12.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	26/10/2023	SMOP
12.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	26/10/2023	SMOP
12.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	26/10/2023	SMOP
12.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	26/10/2023	SMOP
12.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	26/10/2023	SMOP
12.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	26/10/2023	SMOP

**PRODUTO 13:** Projeto de Requalificação Rua David Tows - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
13.0. Topografia e Estudos Hidrológicos	29/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
13.1. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

13.2. Conclusão de Projetos Executivos	31/03/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
13.3. Obtenção de projetos e orçamentos das concessionárias	28/10/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
13.4. Elaboração de Orçamento da Obra	11/12/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
13.5. Aprovação do Orçamento pela SMOP	28/01/2023	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
13.6. Autorização para Licitar - SMF	10/12/2023	SMOP
13.7. Elaboração de minuta de edital de licitação	10/12/2023	SMOP
13.8. Parecer Jurídico do Edital	10/12/2023	SMOP
13.9. Publicação do Edital	10/12/2023	SMOP
13.10. Recebimento de Propostas	10/12/2023	SMOP
13.11. Homologação do vencedor	10/12/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
13.12. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	10/12/2023	SMOP
13.13. Assinatura do contrato	10/12/2023	SMOP
13.14. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	10/12/2023	SMOP
13.15. Acompanhamento da obra - 15% de execução	10/12/2023	SMOP
13.16. Acompanhamento da obra - 30% de execução	10/12/2023	SMOP
13.17. Acompanhamento da obra - 50% de execução	10/12/2023	SMOP
13.18. Acompanhamento da obra - 75% de execução	10/12/2023	SMOP
13.19. Acompanhamento da obra - 90% de execução	10/12/2023	SMOP
13.20. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	10/12/2023	SMOP
13.21. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	10/12/2023	SMOP

**PRODUTO 14:** Projeto de Requalificação Rua Izaac Ferreira da Cruz (entre Rua Filósofo Humberto Rohden e Rua David Tows) - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
14.0. Elaboração Topografia	29/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
14.1. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
14.2. Conclusão de Projetos Executivos	22/12/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
14.3. Elaboração de Orçamento da Obra	04/03/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
14.4. Aprovação do Orçamento pela SMOP	24/03/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.5. Autorização para Licitar - SMF	02/09/2023	SMOP
14.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	02/09/2023	SMOP
14.7. Parecer Jurídico do Edital	02/09/2023	SMOP
14.8. Publicação do Edital	02/09/2023	SMOP
14.9. Recebimento de Propostas	02/09/2023	SMOP
14.10. Homologação do vencedor	02/09/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.11. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	02/09/2023	SMOP
14.12. Assinatura do contrato	02/09/2023	SMOP
14.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	02/09/2023	SMOP
14.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	02/09/2023	SMOP
14.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	02/09/2023	SMOP
14.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	02/09/2023	SMOP
14.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	02/09/2023	SMOP
14.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	02/09/2023	SMOP
14.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	02/09/2023	SMOP
14.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	02/09/2023	SMOP

**PRODUTO 15:** Projeto de Requalificação Rua 1º de Maio (entre Rua Augusto Dallegre Figueiredo até BR 116) - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.0. Elaboração Topografia	29/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
15.1. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
15.2. Conclusão de Projetos Executivos	22/12/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
15.3. Elaboração de Orçamento da Obra	01/02/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
15.4. Aprovação do Orçamento pela SMOP	24/03/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.5. Autorização para Licitar - SMF	02/09/2023	SMOP
15.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	02/09/2023	SMOP
15.7. Parecer Jurídico do Edital	02/09/2023	SMOP
15.8. Publicação do Edital	02/09/2023	SMOP
15.9. Recebimento de Propostas	02/09/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

15.10. Homologação do vencedor	02/09/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
15.11. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	02/09/2023	SMOP
15.12. Assinatura do contrato	02/09/2023	SMOP
15.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	02/09/2023	SMOP
15.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	02/09/2023	SMOP
15.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	02/09/2023	SMOP
15.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	02/09/2023	SMOP
15.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	02/09/2023	SMOP
15.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	02/09/2023	SMOP
15.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	02/09/2023	SMOP
15.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	02/09/2023	SMOP

**PRODUTO 16:** Projeto de Requalificação Rua Cid Campelo (entre Rua Manoel Valdorimo de Macedo e Rua João Bettega) - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
16.0. Elaboração Topografia	29/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
16.1. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
16.2. Conclusão de Projetos Executivos	30/09/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
16.3. Elaboração de Orçamento da Obra	11/12/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
16.4. Aprovação do Orçamento pela SMOP	31/12/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
16.5. Autorização para Licitar - SMF	11/06/2023	SMOP
16.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	11/06/2023	SMOP
16.7. Parecer Jurídico do Edital	11/06/2023	SMOP
16.8. Publicação do Edital	11/06/2023	SMOP
16.9. Recebimento de Propostas	11/06/2023	SMOP
16.10. Homologação do vencedor	11/06/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
16.11. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	11/06/2023	SMOP
16.12. Assinatura do contrato	11/06/2023	SMOP





Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

16.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	11/06/2023	SMOP
16.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	11/06/2023	SMOP
16.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	11/06/2023	SMOP
16.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	11/06/2023	SMOP
16.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	11/06/2023	SMOP
16.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	11/06/2023	SMOP
16.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	11/06/2023	SMOP
16.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	11/06/2023	SMOP

**PRODUTO 17:** Projeto de Requalificação Rua Lea Moreira de Souza Moura (entre Rua Shirlei Solange Mantovani e Rua Pde Gaston) - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
17.0. Elaboração Topografia	29/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
17.1. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
17.2. Conclusão de Projetos Executivos	29/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
17.3. Elaboração de Orçamento da Obra	09/01/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
17.4. Aprovação do Orçamento pela SMOP	29/01/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
17.5. Autorização para Licitar - SMF	10/07/2023	SMOP
17.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	10/07/2023	SMOP
17.7. Parecer Jurídico do Edital	10/07/2023	SMOP
17.8. Publicação do Edital	10/07/2023	SMOP
17.9. Recebimento de Propostas	10/07/2023	SMOP
17.10. Homologação do vencedor	10/07/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
17.11. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	10/07/2023	SMOP
17.12. Assinatura do contrato	10/07/2023	SMOP
17.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	10/07/2023	SMOP
17.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	10/07/2023	SMOP
17.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	10/07/2023	SMOP
17.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	10/07/2023	SMOP
17.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	10/07/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

17.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	10/07/2023	SMOP
17.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	10/07/2023	SMOP
17.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	10/07/2023	SMOP

**PRODUTO 18:** Projeto de Requalificação Rua Niterói (entre BR277 e Rua Trindade) - IPPUC e SMOP

**RESPONSÁVEL:** Victor Hugo Peixoto

<b>MACROPROCESSO:</b> Elaboração dos Projetos		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
18.0. Elaboração Topografia	29/04/2021	SMOP
18.1. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
18.2. Conclusão de Projetos Executivos	29/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
18.3. Elaboração de Orçamento da Obra	09/01/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
18.4. Aprovação do Orçamento pela SMOP	29/01/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
<b>MACROPROCESSO:</b> Licitação da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
18.5. Autorização para Licitar - SMF	10/07/2023	SMOP
18.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	10/07/2023	SMOP
18.7. Parecer Jurídico do Edital	10/07/2023	SMOP
18.8. Publicação do Edital	10/07/2023	SMOP
18.9. Recebimento de Propostas	10/07/2023	SMOP
18.10. Homologação do vencedor	10/07/2023	SMOP
<b>MACROPROCESSO:</b> Execução da Obra		
<b>MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
18.11. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	10/07/2023	SMOP
18.12. Assinatura do contrato	10/07/2023	SMOP
18.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	10/07/2023	SMOP
18.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	10/07/2023	SMOP
18.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	10/07/2023	SMOP
18.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	10/07/2023	SMOP
18.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	10/07/2023	SMOP
18.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	10/07/2023	SMOP
18.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	10/07/2023	SMOP
18.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	10/07/2023	SMOP

**PRODUTO 19:** Semáforos para pedestres, inclusive para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

RESPONSÁVEL: Edvaldo Francisco Alves

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
19.0. Acompanhamento da implantação de semáforos para pedestres (janeiro a abril)	30/04/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
19.1. Acompanhamento da implantação de semáforos para pedestres (maio a agosto)	30/08/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
19.2. Acompanhamento da implantação de semáforos para pedestres (setembro e outubro)	30/10/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
19.3. Acompanhamento da implantação de semáforos para pedestres (janeiro a dezembro)	30/11/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
19.4. Viabilizar aditivo de Contrato	31/03/2022	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
19.5. Elaborar 1ª Ordem de Serviço	30/06/2022	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
19.6. Execução da 2ª Ordem de Serviço	30/09/2022	Edvaldo Francisco Alves / SMDT

**PROJETO 7: G. REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA ( SMOP)**

GERENTE: Diego Prendin (SMOP)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Dar continuidade à manutenção da malha viária e aprimorar a estrutura das principais vias da cidade com vistas à melhor circulação

**PRAZO FINAL:** 30/10/2022

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Extensão de asfalto (m)	0 (01/01/2021)	125000	250000	375000	500000	500000

**PRODUTO 1:** Programa Asfalto Novo

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Acompanhamento das ações de pavimentação (janeiro a abril)	30/04/2021	Diego Prendin / SMOP
1.1. Acompanhamento das ações de pavimentação (maio a agosto)	30/08/2021	Diego Prendin / SMOP
1.2. Acompanhamento das ações de pavimentação (setembro e outubro)	29/10/2021	Diego Prendin / SMOP
1.3. Acompanhamento das ações de pavimentação (janeiro a dezembro) - 82,4 KM - ANO 2021	10/12/2021	Diego Prendin / SMOP
1.4. Rua Diogo Mugiatti reciclada - Reg Boqueirão	30/04/2022	SMOP
1.5. Rua Arthur Mohr reciclada - Reg Portão	30/04/2022	SMOP
1.6. Rua Epaminondas Santos reciclada - Reg Boa Vista	30/04/2022	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.7. Rua Olga Mazepa de Paula com pavimentação alternativa - Reg Cajuru	30/04/2022	SMOP
1.8. Rua Antonio Peruci pavimentada - Reg Sta Felicidade	30/04/2022	SMOP
1.9. Asfalto sobre saibro na Rua Pedro Pilato - Reg Bairro Novo	30/04/2022	SMOP
1.10. Asfalto sobre saibro na Rua Poeta Bernardo Guimarães - Reg Tatuquara	30/04/2022	SMOP
1.11. Rua Lamenha Lins revitalizada - Reg Portão (fresagem trecho Rua Engenheiro Rebouças / Av. Presidente Kennedy)	30/09/2022	SMOP
1.12. Rua Lamenha Lins revitalizada - Reg Portão (reciclagem trecho Av. Presidente Kennedy / Rua Professor Leônidas Ferreira da Costa)	30/10/2022	SMOP
1.13. Rua Pedro Koschla reciclada - Reg Portão (reciclagem trecho Rua Luiz Zilli / Rua Mário Zanlorenzi)	30/10/2022	SMOP
1.14. Rua Marechal Rondon reciclada - Reg Pinheirinho (reciclagem trecho Rua Atilio Brunetti / Córrego Capão Raso)	30/10/2022	SMOP
1.15. Rua Jaime Rodrigues da Rocha reciclada - Reg Pinheirinho (reciclagem trecho Av. Winston Churchill / Córrego Capão Raso)	30/10/2022	SMOP
1.16. Rua Santo Celestino Coleto reciclada - Reg Boa Vista (reciclagem trecho 1 Rua Leão Sallum / Rua Joana Souza Gusso; Trecho 2 Rua Alfeneiros / Rua Professor Omar Gonçalves da Motta)	30/10/2022	SMOP
1.17. Rua Francisco M. Albizu reciclada - Reg Boa Vista (reciclagem trecho Rua Prefeito Erasto Gaertner / Rua Vereador Antônio Domakoski)	30/10/2022	SMOP
1.18. Rua Manoel Martins de Abreu reciclada - Reg Matriz (reciclagem trecho Rua Baltazar Carrasco dos Reis / Rua Guabirota)	30/10/2022	SMOP
1.19. Rua Angelo Caron reciclada - Reg Sta Felicidade (reciclagem trecho Rua Maria Rita das Chagas Lima / Rua Rosa Oliva Cruzeta)	30/10/2022	SMOP

**PROJETO 8: H. EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO ( URBS)**

**GERENTE:** Aldemar Venancio Martins Neto (URBS)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Reestruturar o sistema público de transporte coletivo de passageiros, estabelecendo um único sistema, com gestão única, e em âmbito metropolitano, integrado aos demais modos de deslocamento

**PRAZO FINAL:** 01/09/2023

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO - SMDT
- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO - SMF
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
- URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. - URBS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Peso da tarifa de transporte público no orçamento mensal (%)	21.53 (30/03/2021)	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
2) Frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência (%)	97.28 (30/03/2021)	98.68	97.35	97.40	97.50	97.50

**PRODUTO 1:** Terminal do Tatuquara - conclusão

**RESPONSÁVEL:** Soelio Antonio Vendramin

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. 75% Estrutura metálica caixa de água, calçadas, paisagismo - realizada em 15/02/21	25/03/2021	SMOP
1.1. 85% Conclusão da instalação caixa de água, serviços de acabamento nas edificações, início da instalação das telhas	15/04/2021	SMOP
1.2. Obra 100% concluída - Conclusão da instalação das telhas, calhas, serviços de elétrica, lógica e comunicação visual, conclusão calçadas e paisagismo	20/05/2021	SMOP
1.3. Entrega para o Prefeito	31/05/2021	SMOP
1.4. Operação do transporte com integração entre as linhas da região	01/06/2021	Sergio Luis de Oliveira / URBS
1.5. Implantação de linhas racionais com base no levantamento origem/destino	05/04/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS
1.6. Levantamento de interesse dos usuários (origem/destino) para viabilizar criação de linhas que possibilitem itinerários mais diretos	30/04/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS

**PRODUTO 2:** Desalinhamento Ligeirão Norte-Sul - conclusão

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. 25% - entrega da estação Morretes / Dom Pedro I	29/09/2021	SMOP
2.1. 50% - entrega da estação Ouro Verde / José Bettega e Hospital do Trabalhador	30/10/2021	SMOP
2.2. Obra 100% concluída - todas as estações entregues	30/01/2022	SMOP
2.3. Entrega para o Prefeito	25/02/2022	SMOP
2.4. Adequação da frota	21/03/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS
2.5. Início da operação do Ligeirão	29/03/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS

**PRODUTO 3:** Ligeirão no trecho norte da Linha Verde

**RESPONSÁVEL:** Aldemar Venancio Martins Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Liberação da canaleta	30/04/2021	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.1. Operação da linha Fanny/Fagundes Varela	31/05/2021	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS
3.2. Integração das linhas Augusto Stresser, Colina Verde e Higienópolis com a estação Fagundes Varela	30/06/2021	Sergio Luis de Oliveira / URBS
3.3. Implantação da estação Solar	29/10/2022	SMOP
3.4. Implantação da estação Atuba	29/11/2022	SMOP
3.5. Integração das linhas da região	30/12/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS

**PRODUTO 4:** Estudo para veículos elétricos/VLP ou VLT na Linha Verde

**RESPONSÁVEL:** Sergio Luis de Oliveira

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. PPP para viabilizar a implantação	03/06/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS
4.1. Convênio com Governo do Estado	25/12/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS
4.2. Trecho Colombo/Fazenda Rio Grande	30/12/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS
4.3. Trecho Atuba/Centro	30/12/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS
4.4. Trecho Pinheirinho/Centro	30/12/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS

**PRODUTO 5:** Integração do Sistema de transporte com a região metropolitana aprimorado

**RESPONSÁVEL:** Ogeny Pedro Maia Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Apresentação para o Governo do Estado sobre a criação do Consórcio metropolitano ou Agência Metropolitana - realizado em 01/02/21	26/03/2021	Ogeny Pedro Maia Neto / URBS
5.1. Estudo de novo modelo - Convênio/Consórcio (a partir de 2022)	31/03/2021	Heloisa Ribeiro Lopes / URBS
5.2. Aprovação junto a PGM Município e o Governo do Estado PGE	31/03/2021	Ogeny Pedro Maia Neto / URBS
5.3. Minuta do Consórcio / Convênio	05/04/2021	Sergio Luis de Oliveira / URBS
5.4. Celebração de Convênio	31/05/2021	Ogeny Pedro Maia Neto / URBS
5.5. Convênio com a COMEC - Subsidio 2021 - Consórcio Metropolitano ou Agência Metropolitana	15/06/2021	Sergio Luis de Oliveira / URBS

**PRODUTO 6:** Plano de Concessão dos Terminais

**RESPONSÁVEL:** Astrid Cristianne Dilger Sanches

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Estudos para a concessão	05/05/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
6.1. Consulta pública	30/12/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
6.2. Avaliação TCE	30/12/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.3. Publicação do Edital de licitação	30/12/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
6.4. Abertura das Propostas	30/12/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS

**PRODUTO 7:** Terminais de integração reestruturados

**RESPONSÁVEL:** Astrid Cristianne Dilger Sanches

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Estudos dos terminais que não serão concessionados	10/05/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
7.1. Definir quais terminais não serão concessionados	17/05/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
7.2. Conclusão dos projetos solicitados pela URBS	01/03/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
7.3. Orçamento dos projetos solicitados	20/05/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / IPPUC
7.4. Previsão orçamentária para realização das reformas	30/06/2022	Pedro Henrique Scherner Romanel / URBS
7.5. Encaminhamento para IPPUC para elaboração de projetos	30/12/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS

**PRODUTO 8:** Revitalização de plataforma de terminais

**RESPONSÁVEL:** Thiago Augusto Sielski Marquardt

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Estudos das plataformas com necessidade de revitalização	03/05/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
8.1. Orçamentação	20/05/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
8.2. Solicitação de aprovação de recursos junto SMF	10/06/2021	Pedro Henrique Scherner Romanel / URBS
8.3. Processo licitatório	07/02/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
8.4. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Capão Raso, sentido bairro/centro	28/02/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
8.5. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Boa Vista, ambos sentidos	31/03/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
8.6. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Sítio Cercado, ambos sentidos	30/04/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
8.7. Retorno sobre aprovação dos recursos solicitados pela URBS	30/06/2022	SMF

**PRODUTO 9:** Acessibilidade nas estações tubo

**RESPONSÁVEL:** Astrid Cristianne Dilger Sanches

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.0. Teste na estação-tubo MON para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m - concluída em 15/01/21	29/03/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.1. Início da execução no trecho na Rep. Argentina e Winston Churchill para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m - concluída em 30/01/21	29/03/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.2. Estudos das estações-tubo a serem contempladas face a demanda (conforme troca do piso)	20/04/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
9.3. Contato e estudos para novo modelo de elevador para estações tubo com possível novo fornecedor/fabricante	30/04/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.4. Retorno sobre aprovação de recursos para licitação de rampas/elevadores em estação-tubo	29/10/2021	SMF
9.5. Verificação, atualização e/ou elaboração de projetos para elevadores nas estações-tubo Sagrado Coração, Rosa Tortato, Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz, Brigadeiro Franco	03/11/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.6. Orçamentos dos elevadores/rampas para a as estações-tubo Sagrado Coração, Rosa Tortato, Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz, Brigadeiro Franco	28/02/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.7. Orçamento das rampas para as estações-tubo Sagrado Coração e Rosa Tortato (previsto para 28/02/2022)	06/03/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.8. Elaboração de Termo de Referência para licitação das rampas das estações-tubo Sagrado Coração e Rosa Tortato (previsão para 28/02/2022)	06/03/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.9. Estudos e projetos para elevadores e/ou rampas na estação-tubo Pres. Taunay (previsão 28/02/2022)	06/03/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.10. Início de testes de novo modelo de elevador para estações tubo com novo fornecedor/fabricante.	14/03/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.11. Pré-avaliação de resultados dos testes do novo modelo de elevador para estações tubo com novo fornecedor/fabricante	14/03/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.12. Solicitação de recursos para licitação de rampas/elevadores em estação-tubo	31/03/2022	Pedro Henrique Scherner Romanel / URBS
9.13. Licitação das rampas nas estações-tubo Sagrado Coração e Rosa Tortato	30/04/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.14. Estudos e projetos para elevadores e/ou rampas na Estação Praça do Expedicionário	01/05/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.15. Estudos e projetos para elevadores e/ou rampas na Estação Xapinhã	01/05/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.16. Elaboração de Termo de Referência para os elevadores/rampas das estações-tubo Sagrado Coração, Rosa Tortato, Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz, Brigadeiro Franco, Praça do Expedicionário, Xapinhã e Pres. Taunay	31/05/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.17. Licitação de rampas/elevadores para as estações-tubo	24/06/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.18. Orçamentos dos elevadores/rampas para as estações-tubo Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz e Brigadeiro Franco	30/06/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.19. Término da execução no trecho da Rep. Argentina e Winton Churchill para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m	08/07/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.20. Elaboração de Termo de Referência para os elevadores/rampas das estações-tubo Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz e Brigadeiro Franco	30/07/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.21. Previsão de execução das rampas nas estações-tubo Sagrado Coração e Rosa Tortato	30/08/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.22. Término da execução no trecho da Rep. Argentina E Winston Churchill para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m	31/12/2022	SMOP





Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

**PRODUTO 10:** Implantação de novas estações-tubo

**RESPONSÁVEL:** Astrid Cristianne Dilger Sanches

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.0. Estudos de necessidade de novas estações	20/05/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.1. Orçamentação das estações elencadas	15/06/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.2. Solicitação de recursos junto SMF	30/06/2021	Pedro Henrique Scherner Romanel / URBS
10.3. Processo licitatório para estações-tubo e placa de concreto	10/02/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.4. Definição das estações-tubo a serem executadas (estação-tubo Bairro-Novo, Rui Barbosa e duas estações-tubo no Círculo Militar)	31/03/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.5. Estação-tubo Bairro Novo e Rui Barbosa	10/06/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.6. Retorno sobre Aprovação de recursos junto SMF	30/06/2022	SMF
10.7. Elaboração de orçamentos para execução de novas estações-tubo	30/07/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.8. Elaboração de processo licitatório para estações-tubo e placas de concreto	30/09/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.9. Duas estações-tubo no Circulo Militar	30/11/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS

**PRODUTO 11:** Novo modelo de catraca nas estações-tubo

**RESPONSÁVEL:** Thiago Augusto Sielski Marquardt

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.0. Catraca Alta - Coleta de dados e avaliação	17/05/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
11.1. Catraca Alta- Análise de viabilidade de implantação de catracas altas	15/06/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
11.2. Catraca alta - Elaboração de projetos e definições de materiais	15/07/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
11.3. Catraca alta - testes de catracas em estações-tubo (empresa quer que pague para viabilizar os testes)	15/10/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS

**PRODUTO 12:** Revitalização de 30 estações-tubo

**RESPONSÁVEL:** Thiago Augusto Sielski Marquardt

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.0. Estudos das estações-tubo com necessidade de revitalização	03/05/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
12.1. Orçamentação das estações tubo	17/05/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
12.2. Solicitação de recursos junto SMF	30/06/2021	Pedro Henrique Scherner Romanel / URBS
12.3. Processo licitatório	02/02/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
12.4. Retorno sobre aprovação de recursos junto SMF	30/06/2022	SMF



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.5. Reforma/substituição de pisos de 10 estações-tubo	31/10/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
12.6. Reforma/substituição de pisos de 10 estações-tubo	01/05/2023	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
12.7. Reforma/substituição de pisos de 10 estações-tubo	01/09/2023	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS

**PRODUTO 13:** Faixas Exclusivas

**RESPONSÁVEL:** Sergio Luis de Oliveira

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.0. Sinalização da faixa exclusiva Rua Marechal Deodoro entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Prof. Angelo Ferrário Lopes	20/07/2021	SMDT
13.1. Implantação da faixa exclusiva: Rua Marechal Deodoro entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Prof. Angelo Ferrário Lopes	29/07/2021	Sergio Luis de Oliveira / URBS
13.2. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Pres. Kennedy	20/01/2022	SMDT
13.3. Implantação da faixa exclusiva: Av. Pres. Kennedy	31/01/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS
13.4. Implantação da faixa exclusiva: Av. Erasto Gaertner	31/01/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS
13.5. Implantação da faixa exclusiva: Av. Victor Ferreira do Amaral	31/01/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS
13.6. Implantação da faixa exclusiva: Rua Emiliano Pernetá entre Rua Dr. Muricy e Av. Visconde de Nacar	31/05/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS
13.7. Sinalização da faixa exclusiva: Rua Emiliano Pernetá entre Rua Dr. Muricy e Av. Visconde de Nacar	31/05/2022	SMDT
13.8. Implantação da faixa exclusiva: Rua João Negrão entre Ruas André de Barros e Rua Almirante Gonçalves	31/05/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS
13.9. Sinalização da faixa exclusiva: Rua João Negrão entre Ruas André de Barros e Rua Almirante Gonçalves	31/05/2022	SMDT
13.10. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Erasto Gaertner	31/05/2022	SMDT
13.11. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Erasto Gaertner	31/05/2022	SMDT

**PRODUTO 14:** Bilhetagem eletrônica finalizada

**RESPONSÁVEL:** Vilson Jose Kimmel

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.0. Início do processo de licitação para aceitação de débito e crédito	30/03/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
14.1. Aceitação de cartão de débito e crédito	04/02/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS
14.2. Piloto em linhas específicas e testes com cartões de fiscais (previsto para 24/01/2022)	06/03/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS
14.3. Reconhecimento facial	08/07/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS

**PRODUTO 15:** Programa de incentivo ao táxi elétrico



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

**CURITIBA**

**RESPONSÁVEL:** Alessandro Cesar de Souza Alves

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.0. Busca de convênios para financiamento da frota	10/03/2022	Ogeny Pedro Maia Neto / URBS
15.1. Levantamento de interesse de aquisição pelos taxistas	12/04/2022	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS
15.2. Estudos de viabilidade	30/09/2022	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS
15.3. Elaboração de proposta	31/12/2022	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS
15.4. Modernizar a legislação	28/04/2023	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS

**PRODUTO 16:** Instalação da parada de ônibus em frente à sede da APAE, na Rua Orlando Perucci - Reg. Santa Felicidade

**RESPONSÁVEL:** Sergio Luis de Oliveira

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.0. Execução das obras de correção geométrica	10/03/2022	SMOP
16.1. Execução de sinalização horizontal e vertical	30/03/2022	SMDT
16.2. Implantação do ponto de ônibus	15/04/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS
16.3. Início da operação com parada da Linha José Culpí no novo ponto	16/04/2022	Sergio Luis de Oliveira / URBS

**PRODUTO 17:** Catracas nas estações-tubo com controle de acesso autônomo

**RESPONSÁVEL:** Thiago Augusto Sielski Marquardt

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
17.0. Instalação em estação-tubo em operação	15/03/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
17.1. Testes em situação real de uso	15/05/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
17.2. Definição final de projeto com base nos resultados dos testes	15/06/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
17.3. Elaboração de termos de referência e orçamento	30/08/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS

**PROJETO 9: I. MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ( URBS)**

**GERENTE:** Vilson Jose Kimmel (URBS)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Modernizar os serviços relativos ao transporte público e revitalizar os equipamentos urbanos de Curitiba.

**PRAZO FINAL:** 30/12/2022

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAL - SMAP
- SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO - SMDT
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
- URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. - URBS



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Percentual de serviços modernizados (%)	0 (01/01/2021)	80	90	95	100	100

**PRODUTO 1:** URBS Digital

**RESPONSÁVEL:** Vilson Jose Kimmel

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Disponibilização ao taxistas a acesso dos valores devidos e simulação do parcelamento destes valores	31/03/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.1. Carga de crédito efetivada após 15 minutos na compra por aplicativo	15/04/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.2. Escrita de edital de biometria para identificação de usuários nos postos de atendimento	30/04/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.3. Ampliação do agendamento do atendimento pelo site da URBS	21/05/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.4. Licença Cadastral do taxistas por meio digital	24/05/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.5. Melhoria das funcionalidades do cartão transporte - bloqueio/desbloqueio de cartões de todas as classes	28/06/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.6. Melhorias no sistema ITIBUS	01/09/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.7. Selo de vistoria digital	30/09/2021	Celso Ferreira Lucio / URBS
1.8. Emissão on-line das autuações para infrações do sistema de transporte comercial	01/03/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.9. Prova de vida para o cartão isento (idoso) integrado com o INSS	25/03/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.10. Integração do cadastro do passe escolar com as Escolas Municipais e Estaduais	25/03/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.11. Implantação de biometria para identificação de usuários nos postos de atendimento	30/06/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS

**PRODUTO 2:** Readequação do site da URBS

**RESPONSÁVEL:** Vilson Jose Kimmel

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Levantamento de Requisitos	17/05/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
2.1. Desenvolvimento de Designer	20/09/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
2.2. Desenvolvimento de funcionalidades	10/12/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
2.3. Testes e homologação	01/02/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS
2.4. Implantação do novo site	15/03/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS

**PRODUTO 3:** Atualização do vídeo institucional do transporte coletivo



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

**CURITIBA**

**RESPONSÁVEL:** Cristiane Kutzke dos Santos

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Orçamento	12/04/2021	Cristiane Kutzke dos Santos / URBS
3.1. Verificar a possibilidade da atualização via SMCS	14/04/2021	Cristiane Kutzke dos Santos / URBS
3.2. Atualização dos temas	31/05/2021	Cristiane Kutzke dos Santos / URBS
3.3. Atualização das imagens	01/06/2021	Cristiane Kutzke dos Santos / URBS
3.4. Confecção do vídeo	30/07/2021	Cristiane Kutzke dos Santos / URBS

**PRODUTO 4:** Implantação de wi-fi nos ônibus

**RESPONSÁVEL:** Aldemar Venancio Martins Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Estruturar modelo	15/01/2022	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS
4.1. Implantação	01/02/2022	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS
4.2. Negociação com as Empresas/Sindicato das Empresas	31/10/2022	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS
4.3. Testes para homologação do projeto	30/12/2022	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS

**PRODUTO 5:** Manutenção das câmeras dos terminais e estações-tubo

**RESPONSÁVEL:** Clodoaldo Queiroz Valentim

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Estudos para novas tecnologias em câmeras e softwares	10/05/2021	Clodoaldo Queiroz Valentim / URBS
5.1. Testes	31/03/2022	Clodoaldo Queiroz Valentim / URBS
5.2. Orçamento	31/03/2022	Clodoaldo Queiroz Valentim / URBS
5.3. Recurso Financeiro	31/03/2022	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS
5.4. Implementação	01/04/2022	Clodoaldo Queiroz Valentim / URBS

**PRODUTO 6:** Terceirização da manutenção dos equipamentos da URBS

**RESPONSÁVEL:** Thiago Augusto Sielski Marquardt

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Terceirização da manutenção da Rodoferroviária	28/02/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
6.1. Terceirização da manutenção do Mercado Municipal Capão Raso	28/02/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
6.2. Terceirização da manutenção do Mercado Central - Rua da Cidadania Matriz	28/02/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
6.3. Terceirização da manutenção da Rua 24 Horas	28/02/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
6.4. Ajustes no termo de referência (previsão 30/01/2022)	06/03/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.5. Licitação	15/03/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS

**PRODUTO 7:** Nova regulamentação do serviço de fretamento

**RESPONSÁVEL:** Alessandro Cesar de Souza Alves

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Revisão da lei	30/06/2022	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS
7.1. Assinatura da Lei	30/09/2022	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS
7.2. Publicação da Lei	20/12/2022	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS

**PRODUTO 8:** Estacionamentos públicos implantados

**RESPONSÁVEL:** Caroline Klein

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Estacionamento público implantado no Jardim Botânico - realizada em 03/02/2021	30/03/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
8.1. Solicitação de demolição da antiga sede do Operário junto à SMAP - realizada em 15/02/21	30/03/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
8.2. Conclusão de demolição da antiga sede do Operário	20/04/2021	SMAP
8.3. Encaminhamento de obras para viabilização do Estacionamento São Franciso junto à SMOP	26/04/2021	Caroline Klein / URBS
8.4. Conclusão de obras para viabilização do Estacionamento São Franciso (antiga sede do Operário)	12/05/2021	SMOP
8.5. Pintura para o futura operação do Estacionamento São Franciso pela SMDT TRANS	28/05/2021	SMDT
8.6. Início de operação do Estacionamento São Franciso	21/06/2021	Caroline Klein / URBS
8.7. SMARTPARK Estacionamento Campina do Siqueira - Obra de correção geométrica e pavimentação a ser realizada pela SGM	01/06/2022	Caroline Klein / URBS
8.8. Limpeza do terreno pela SMMA	04/07/2022	Caroline Klein / URBS
8.9. Implantação da sinalização	18/07/2022	Caroline Klein / URBS
8.10. Início da operação	25/07/2022	Caroline Klein / URBS

**PRODUTO 9:** Estacionamentos Digitais modernizados

**RESPONSÁVEL:** Elias Techy

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.0. Verificação de fornecedores	26/04/2021	Elias Techy / URBS
9.1. Levantamento de fornecedores de meio de pagamento	27/04/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
9.2. Orçamentação	30/04/2021	Elias Techy / URBS



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.3. Elaboração de credenciamento para contratação de prestadores de serviço	31/05/2021	Elias Techy / URBS
9.4. Convênios com meios de pagamento (PicPay, ConectCar)	21/01/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS
9.5. Colocação de dispositivo de número de vagas disponíveis	04/02/2022	Elias Techy / URBS
9.6. Automatização das cancelas por meio de pagamento com tecnologia de Tag	25/02/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS
9.7. Totem com informações de vagas disponíveis na Rodoviária - total de vagas (previsto para 15/01/2022)	06/03/2022	Elias Techy / URBS

**PRODUTO 10:** Ampliação das áreas de EstaR

**RESPONSÁVEL:** Mauricio Razera

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.0. Ampliação do EstaR Jardim Botânico - concluído 03/02/21	06/04/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.1. Solicitação de estudos de possibilidade de ampliação nos estacionamentos públicos junto à SMDT TRAN	06/04/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
10.2. Retorno sobre a possibilidade de ampliação nos estacionamentos públicos	23/04/2021	SMDT
10.3. Edital para sinalização vertical	10/05/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
10.4. Início da ampliação na cidade	10/08/2021	SMDT
10.5. Licitação dos pontos de EstaR	31/03/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
10.6. Articulação com a SMDT TRANS pra início da ampliação na cidade	31/03/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS

**PRODUTO 11:** Melhorias na Rodoviária de Curitiba

**RESPONSÁVEL:** Elcio Antonio Alves dos Anjos

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.0. Troca dos toldos do estacionamento - realizado em 28/02/21	06/04/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.1. Desnível das três tampas no piso, localizadas nas proximidades dos telefones públicos	31/05/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.2. Desnível das tampas das caixas nos pisos	31/05/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.3. Sinalização de emergência	30/06/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.4. Estacionamentos - vagas reservas para idosos, PcD, rampas	01/07/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.5. Sinalização informativa, de localização, direcional, instrução e advertência	31/08/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.6. Implantação de novas catracas com leitor de QRCode para aceitação de equipamentos mobile	05/01/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.7. Revitalização do totem da entrada do Terminal Rodoviário (previsão para 07/01/2022)	06/03/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.8. Licitação para aquisição de novas catracas com leitor de QRCode para aceitação de equipamentos mobile	14/03/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS
11.9. Disponibilização de espaço para ônibus de turismo mediante credenciamento disponibilizado no Site da URBS	15/03/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.10. Acessos públicos externos ao terminal - piso tátil	25/03/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.11. Revitalização do sistema elétrico das portas de acesso às plataformas de embarque (fiação aérea)	20/04/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.12. Abertura existente entre a grelha com o piso tátil no prolongamento de acesso do piso da rodoviária com a Av.Pres. Afonso Camargo	25/04/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.13. Implantação de novo sistema de monitoramento na Rodoviária	30/04/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.14. Escadas fixas - sinalização	23/05/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.15. Escadas rolantes - sinalização	23/05/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.16. Abertura existente entre a grelha como o piso tátil no prolongamento de acesso do piso da rodoviária com a Av. Pres. Afonso Camargo	25/05/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.17. Variação na altura dos degraus da escadas de acesso as passarelas	31/05/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.18. Revitalização do sistema viário da Rodoviária com implantação do Estacionamento Regulamentado	31/05/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.19. Altura dos corrimões instalados nas escadas de acesso as passarelas e 01 corrimão e 02 guarda-copos	30/06/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.20. Corrimãos e sinalização visual dos degraus	30/06/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.21. Sinalização tátil em Braille	30/06/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.22. Assentos de uso preferencial sinalizados para idosos e espaços para P.C.R.	30/06/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.23. Acessos públicos externos ao terminal - área de desembarque e travessias elevadas	31/10/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.24. Acessos públicos externos ao terminal - travessia de veículos sobre calçadas	31/10/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS

**PRODUTO 12:** Melhorias na Rua 24 Horas

**RESPONSÁVEL:** Elias Techy

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.0. Implantação de porta de vidro para fechamento (segurança) - realizado em 15/01/21	31/03/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
12.1. Busca de soluções para tornar o comércio atrativo	31/05/2021	Elias Techy / URBS
12.2. Licitação e ocupação plena dos pontos comerciais	02/08/2021	Elias Techy / URBS
12.3. Venda de cartão da linha Turismo (previsão 06/01/2022)	06/03/2022	Elias Techy / URBS
12.4. Licitação para instalação de câmeras de monitoramento (previsão para 07/01/2022)	06/03/2022	Elias Techy / URBS
12.5. Terceirização do serviço de limpeza (previsto para 28/02/2022)	06/03/2022	Elias Techy / URBS





Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.6. Instalação de câmeras de monitoramento	31/03/2022	Elias Techy / URBS
12.7. Conserto do relógio	30/04/2022	Elias Techy / URBS
12.8. Limpeza dos Arcos e dos vidros da parte superior	31/05/2022	Elias Techy / URBS

**PROJETO 10: J. TRÂNSITO SEGURO ( SMDT)**

**GERENTE:** Caio Lopes Clem (SMDT)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Aprimorar a estrutura das principais vias da cidade com vistas à melhor circulação e segurança.

**PRAZO FINAL:** 24/10/2024

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO - SMDT

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Óbitos em sinistros de trânsito (%)	0 (30/06/2020)	5	5	5	5	20
2) Ações Educativas para o Trânsito (Un)	0 (30/03/2021)	500	1000	1500	1750	1750
3) Placa de sinalização vertical e indicativa implantadas (Un)	0 (30/03/2021)	20000	40000	60000	80000	80000
4) Sinalização horizontal implantada (m²)	0 (30/03/2021)	200000	400000	600000	800000	800000

**PRODUTO 1:** Sistema Antares de Gestão Semafórica modernizado

**RESPONSÁVEL:** Edvaldo Francisco Alves

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Acompanhamento da substituição de semáforos para o Sistema Antares (janeiro a abril)	30/04/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.1. Acompanhamento da implantação de semáforos para o Sistema Antares (maio a agosto)	30/08/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.2. Acompanhamento da implantação de semáforos para o Sistema Antares (setembro e outubro)	30/10/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.3. Acompanhamento da implantação de semáforos para o Sistema Antares (janeiro a dezembro)	30/11/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.4. Viabilizar aditivo de Contrato	31/03/2022	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.5. Acompanhamento da substituição de semáforos para o Sistema Antares (janeiro a abril)	29/04/2022	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.6. Elaborar 1ª Ordem de Serviço	30/06/2022	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.7. Acompanhamento da implantação de semáforos para o Sistema Antares (maio a agosto)	31/08/2022	Edvaldo Francisco Alves / SMDT



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.8. Execução da 2º Ordem de Serviço	30/09/2022	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.9. Acompanhamento da substituição de semáforos para o Sistema Antares (setembro e outubro)	31/10/2022	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.10. Acompanhamento da substituição de semáforos para o Sistema Antares (janeiro a dezembro)	30/11/2022	Edvaldo Francisco Alves / SMDT

**PRODUTO 2:** Obras realizadas por concessionárias fiscalizadas

**RESPONSÁVEL:** Mirian Voss

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Acompanhamento do desenvolvimento de programa (software) que está sendo criado junto ao ICI	30/06/2021	Mirian Voss / SMDT
2.1. Acompanhamento da migração e treinamento do programa	31/01/2022	Mirian Voss / SMDT
2.2. Acompanhamento do treinamento do novo Programa	31/08/2022	Mirian Voss / SMDT
2.3. Acompanhamento do novo programa e conclusão da implementação	31/10/2022	Mirian Voss / SMDT

**PRODUTO 3:** Novos Binários Implantados

**RESPONSÁVEL:** Mauricio Razera

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Elaboração do Projeto - Binário 1 - Lucas Carvalho / Iracema Gonçalves - concluído em 15/01/21	25/03/2021	Mauricio Razera / SMDT
3.1. Execução do Binário 1 - Lucas Carvalho / Iracema Gonçalves - concluído em 15/02/21	25/03/2021	Mauricio Razera / SMDT
3.2. Elaboração de Projeto - Binário 2 - José Zalesck / Odair Pazello	15/04/2021	Mauricio Razera / SMDT
3.3. Elaboração do Projeto - Binário 3	15/09/2021	Mauricio Razera / SMDT
3.4. Execução do Binário 3	16/11/2021	Mauricio Razera / SMDT
3.5. Acompanhamento da execução de projetos de binários (janeiro a abril)	29/04/2022	Mauricio Razera / SMDT
3.6. Execução do Binário 2 - José Zalesck / Odair Pazello	30/06/2022	Mauricio Razera / SMDT
3.7. Acompanhamento da execução de projetos de binários (maio a agosto)	31/08/2022	Mauricio Razera / SMDT
3.8. Acompanhamento da execução de projetos de binários (setembro e outubro)	31/10/2022	Mauricio Razera / SMDT
3.9. Execução do Binário 4 - Rua João Soares Barcelos / Rua Oliveira Viana (Recuperação do pavimento (SMOP) e sinalização)	16/11/2022	Mauricio Razera / SMDT
3.10. Acompanhamento da execução de projetos de binários (janeiro a dezembro)	30/11/2022	Mauricio Razera / SMDT
3.11. Execução do Binário 5 - Rua Dep. Waldemiro Pedroso / Rua João Bonat (Recuperação do pavimento (SMOP) e sinalização)	16/11/2023	Mauricio Razera / SMDT



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.12. Execução do Binário 6 - Rua Izaac Ferreira da Cruz / Rua Marte - Emanuel Voluz (Recuperação do pavimento (SMOP), Correção Geométrica (SGM) e sinalização)	24/10/2024	Mauricio Razera / SMDT

**PRODUTO 4:** Campanha educativa no Trânsito

**RESPONSÁVEL:** Eudilio Roberto Sampaio da Cruz

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Ação Educativa Volta às Aulas - 1 Escola por Regional	25/03/2021	Patricia Bastos / SMDT
4.1. Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas	16/04/2021	Patricia Bastos / SMDT
4.2. Ação Educativa - Programa Modais	16/04/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.3. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos	16/04/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.4. Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas	06/08/2021	Patricia Bastos / SMDT
4.5. Ação Educativa - Programa Modais	06/08/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.6. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos	06/08/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.7. Ação Educativa Volta às Aulas - 1 Escola por Regional	25/08/2021	Patricia Bastos / SMDT
4.8. Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas	25/11/2021	Patricia Bastos / SMDT
4.9. Ação Educativa - Programa Modais	26/11/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.10. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos	26/11/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.11. Ação Educativa Volta às Aulas - 1 Escola por Regional	31/03/2022	Patricia Bastos / SMDT
4.12. 4.12 Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas	29/04/2022	Patricia Bastos / SMDT
4.13. Ação Educativa - Programa Modais	29/04/2022	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.14. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos	29/04/2022	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.15. Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas	31/08/2022	Patricia Bastos / SMDT
4.16. Ação Educativa - Programa Modais	31/08/2022	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.17. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos	31/08/2022	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.18. Ação Educativa Volta às Aulas - 1 Escola por Regional	31/08/2022	Patricia Bastos / SMDT
4.19. Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas	30/11/2022	Patricia Bastos / SMDT
4.20. Ação Educativa - Programa Modais	30/11/2022	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.21. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos	30/11/2022	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT

**PRODUTO 5:** Xô Tranqueira - Veículos recolhidos pela fiscalização

**RESPONSÁVEL:** Jose Carlos Felipus Costa

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Acompanhamento dos veículos recolhidos (janeiro a abril)	30/04/2021	Jose Carlos Felipus Costa / SMDT
5.1. Acompanhamento dos veículos recolhidos (maio a agosto)	30/08/2021	Jose Carlos Felipus Costa / SMDT



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

**CURITIBA**

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.2. Acompanhamento dos veículos recolhidos (setembro e outubro)	30/11/2021	Jose Carlos Felipus Costa / SMDT
5.3. Acompanhamento dos veículos em estado de abandono (janeiro a abril)	29/04/2022	Jose Carlos Felipus Costa / SMDT
5.4. Proposta de minuta de alteração de Lei Municipal de remoção de veículos abandonados em via pública (L 13805/2011)	30/06/2022	Jose Carlos Felipus Costa / SMDT
5.5. Acompanhamento dos veículos em estado de abandono (maio a agosto)	31/08/2022	Jose Carlos Felipus Costa / SMDT
5.6. Acompanhamento dos veículos em estado de abandono (setembro e outubro)	31/10/2022	Jose Carlos Felipus Costa / SMDT