



Prefeitura Municipal de Curitiba Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

EIXO: EIXO SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: VIVA CURITIBA MAIS ÁGIL

COORDENADOR: Luiz Fernando de Souza Jamur (IPPUC)

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Promover o transporte público de Curitiba, modernizar os eixos de transporte e ampliar a oferta de opções de deslocamento por meio da mobilidade ativa, consolidando Curitiba como uma cidade de deslocamento eficiente, ágil, seguro e sustentável.

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Percentual de utilização de bilhetagem eletrônica no Transporte Coletivo (%)	67.67 (30/03/2021)	70	70	70	70	70
2) Malha cicloviária em relação à malha viária (%)	5 (30/03/2021)	5.70	6.40	7.20	8	8
3) Calçadas requalificadas - Projeto Caminhar Melhor (m)	0 (01/01/2021)	21500	25000	25000	28500	100000

PROJETOS PERTENCENTES AO PROGRAMA	GERENTE
A. INTER 2 (IPPUC)	Carlos Alberto Barros
B. LINHA VERDE (IPPUC)	Carlos Alberto Barros
C. BRT LESTE OESTE (IPPUC)	Olga Mara Prestes
D. SISTEMA VIÁRIO (IPPUC)	Carlos Alberto Barros
E. CICLOMOBILIDADE (IPPUC)	Antonio Pedro Taboada
F. PEDESTRE ATIVO (SMOP)	Livio Petterle Neto
G. REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA (SMOP)	Diego Prendin
H. EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO (URBS)	Aldemar Venancio Martins Neto
I. MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (URBS)	Vilson Jose Kimmel
J. TRÂNSITO SEGURO (SMDT)	Caio Lopes Clem

PROJETO 1: A. INTER 2 (IPPUC)

GERENTE: Carlos Alberto Barros (IPPUC)

OBJETIVO DO PROJETO:

Ampliar a capacidade de outras linhas do sistema de transporte público com maior demanda de passageiros com intervenções em infraestrutura e novos veículos

PRAZO FINAL: 01/04/2023

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
- URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. - URBS



CURITIBA

**Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC**

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Projetos Executivos elaborados - INTER 2 (%)	0 (31/03/2021)	58	100	0	0	100

PRODUTO 1: Trincheira N. S. Aparecida X Gal. Mario - SMOP

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Aprovação de aditivo de acréscimo de serviços, reajuste e prazo - executado em 28/02/2021	01/04/2021	SMOP
1.1. Liberação da laje - executado em 19/03/21	01/04/2021	SMOP
1.2. Recebimento Provisório - Obra 100% concluída	02/04/2021	SMOP
1.3. Entrega para o Prefeito	03/04/2021	SMOP

PRODUTO 2: Mini Terminal do Santa Quitéria implantado

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	31/05/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
2.1. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	13/09/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.2. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	12/11/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
2.3. Elaboração do orçamento	12/11/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.4. Envio para análise dos projetos pelo agente financiador	15/11/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
2.5. Aprovação do agente financiador	13/12/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
2.6. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	15/12/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.7. Autorização para Licitar - SMF	31/12/2021	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

2.8. Emissão da OS - Ordem de Serviço	31/12/2021	SMOP
---------------------------------------	------------	------

PRODUTO 3: Ônibus elétrico implantado - URBS

RESPONSÁVEL: Aldemar Venancio Martins Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Levantamento dos potenciais fornecedores de ônibus elétricos e custos	31/05/2021	Celso Ferreira Lucio / URBS
3.1. Levantamento da infraestrutura urbana necessária para frota de ônibus elétricos Inter 2	30/08/2021	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS
3.2. Desenvolvimento de um novo modelo de aquisição para os ônibus elétricos	30/11/2021	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS

PRODUTO 4: Faixas exclusivas - Lote 1 (Terminal Campina do Siqueira - Terminal do Portão)

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	31/05/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
4.1. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	13/09/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.2. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	16/11/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
4.3. Elaboração do orçamento	17/11/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.4. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	19/11/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
4.5. Aprovação do agente financiador	15/12/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.6. Autorização para Licitar - SMF	30/12/2021	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.7. Emissão da OS - Ordem de Serviço	30/12/2021	SMOP
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.8. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	09/03/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

PRODUTO 5: Faixas exclusivas - Lote 2

RESPONSÁVEL: Gilmar da Silva

MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. UTAG - Emissão da O.S.	05/04/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
5.1. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	10/09/2021	Gilmar da Silva / IPPUC
5.2. UTAG - Não objeção do BID	30/11/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
5.3. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	10/01/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.4. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
5.5. Elaboração do orçamento	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.6. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
5.7. Aprovação do agente financiador	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
5.8. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.9. Autorização para Licitar - SMF	01/04/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.10. Emissão da OS - Ordem de Serviço	01/04/2023	SMOP

PRODUTO 6: Faixas exclusivas - Implantação - Lote 3.1

RESPONSÁVEL: Newton Coraiola

MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. UTAG - Não objeção do BID	01/04/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
6.1. UTAG - Emissão da O.S.	01/04/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
6.2. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	10/09/2021	Newton Coraiola / IPPUC
6.3. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	10/01/2022	Newton Coraiola / IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

6.4. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	01/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
6.5. Elaboração do orçamento	01/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.6. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	01/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
6.7. Aprovação do agente financiador	01/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
6.8. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	01/04/2022	Newton Coraiola / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.9. Autorização para Licitar - SMF	01/04/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.10. Emissão da OS - Ordem de Serviço	01/04/2022	SMOP

PRODUTO 7: Faixas exclusivas - Implantação - Lotes 3.2 e 4

RESPONSÁVEL: Gilmar da Silva

MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. UTAG - Não objeção do BID - em 10/03/21	01/04/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
7.1. Emissão da O.S. - em 12/03/21	01/04/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
7.2. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	30/08/2021	Gilmar da Silva / IPPUC
7.3. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	30/12/2021	Gilmar da Silva / IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.4. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
7.5. Elaboração do orçamento	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.6. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
7.7. Aprovação do agente financiador	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
7.8. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	01/04/2022	Gilmar da Silva / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.9. Autorização para Licitar - SMF	01/04/2022	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.10. Emissão da OS - Ordem de Serviço	01/04/2022	SMOP

PRODUTO 8: Faixas exclusivas - Implantação - Lote 4.1 (Roberto Barroso)

RESPONSÁVEL: Newton Coraiola

MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	19/04/2021	Newton Coraiola / IPPUC
8.1. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	16/07/2021	Newton Coraiola / IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.2. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	03/12/2021	Newton Coraiola / IPPUC
8.3. Elaboração do orçamento	06/12/2021	Newton Coraiola / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.4. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	08/12/2021	Newton Coraiola / IPPUC
8.5. Aprovação do agente financiador	13/12/2021	Newton Coraiola / IPPUC
8.6. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	15/12/2021	Newton Coraiola / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.7. Autorização para Licitar - SMF	01/04/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.8. Emissão da OS - Ordem de Serviço	01/04/2022	SMOP

PRODUTO 9: Faixas exclusivas - Implantação - Lote 5 (Binário Rosa Saporiski/Jacarezinho)

RESPONSÁVEL: Newton Coraiola

MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.0. Entrega da 1ª fase - Elaboração de Estudos Preliminares	05/07/2021	Newton Coraiola / IPPUC
9.1. Entrega da 2ª fase - Elaboração do Projeto Básico	09/11/2021	Newton Coraiola / IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

9.2. Entrega da 3ª fase - Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	03/12/2021	Newton Coraiola / IPPUC
9.3. Elaboração do orçamento	06/12/2021	Newton Coraiola / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.4. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	08/12/2021	Newton Coraiola / IPPUC
9.5. Aprovação do agente financiador	13/12/2021	Newton Coraiola / IPPUC
9.6. Entrega da 3ª fase - Conclusão do Projeto Executivo - Recebimento Definitivo	09/03/2022	Newton Coraiola / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.7. Autorização para Licitar - SMF	01/04/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.8. Emissão da OS - Ordem de Serviço	01/04/2022	SMOP

PROJETO 2: B. LINHA VERDE (IPPUC)

GERENTE: Carlos Alberto Barros (IPPUC)

OBJETIVO DO PROJETO:

conclusão da implantação da Linha Verde transformando a antiga BR-116 em seu trecho urbano em uma avenida urbana de integração metropolitana com canaléticas exclusivas de BRT.

PRAZO FINAL: 29/04/2022

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Projetos Executivos elaborados - LV (%)	70 (30/03/2021)	75	76	78	80	80

PRODUTO 1: LV 2.1 - Viaduto / Estação Tarumã - Eixo de Transporte - SMOP

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Autorização para Licitar	22/04/2021	SMOP
1.1. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/04/2021	SMOP
1.2. Parecer Jurídico do Edital (NAJ- Solicitante)	30/04/2021	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

1.3. Publicação do Edital	03/05/2021	SMOP
1.4. Recebimento de Propostas	04/05/2021	SMOP
1.5. Homologação do vencedor	30/07/2021	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.6. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/08/2021	SMOP
1.7. Assinatura do contrato	30/09/2021	Rodrigo Araujo Rodrigues / SMOP
1.8. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra	11/10/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
1.9. Acompanhamento da obra - 15% de execução	05/04/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.10. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	05/04/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.11. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	05/04/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.12. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	05/04/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.13. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	05/04/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.14. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	05/04/2022	Livio Petterle Neto / SMOP
1.15. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	05/04/2022	Livio Petterle Neto / SMOP

PRODUTO 2: LV 2.2: Viaduto / Estação Tarumã e viários - Viários - SMOP

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Autorização para Licitar	05/07/2021	SMOP
2.1. Elaboração de minuta de edital de licitação	05/07/2021	SMOP
2.2. Parecer Jurídico do Edital	05/07/2021	SMOP
2.3. Publicação do Edital	05/07/2021	SMOP
2.4. Recebimento de Propostas	05/07/2021	SMOP
2.5. Homologação do vencedor	05/07/2021	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.6. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	05/10/2021	SMOP
2.7. Assinatura do contrato	05/10/2021	Rodrigo Araujo Rodrigues / SMOP
2.8. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra	05/10/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.9. Acompanhamento da obra - 15% de execução	05/10/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.10. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	05/10/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.11. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	05/10/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.12. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	05/10/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.13. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	05/10/2021	Livio Petterle Neto / SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

2.14. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	05/10/2021	Livio Petterle Neto / SMOP
2.15. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	05/10/2021	Livio Petterle Neto / SMOP

PRODUTO 3: LV 3.1 - Estação Fagundes Varella - Vila Olímpica - SMOP

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Execução da obra em 100%	30/04/2021	SMOP
3.1. Entrega da obra pelo Prefeito	30/04/2021	SMOP

PRODUTO 4: LV 3.2 - Trincheira da Rua Fulvio Alice - SMOP

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Acompanhamento da obra - 25% de execução	05/04/2021	SMOP
4.1. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/04/2021	SMOP
4.2. Acompanhamento da obra - 75% de execução	31/05/2021	SMOP
4.3. Acompanhamento da obra - 100% de execução	30/06/2021	SMOP
4.4. Entrega da obra pelo Prefeito	30/07/2021	SMOP

PRODUTO 5: LV 4.1 - Estação Solar / Estação Atuba - SMOP

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Acompanhamento da obra - 25 % de execução	30/06/2021	SMOP
5.1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	30/11/2021	SMOP
5.2. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	23/02/2022	SMOP
5.3. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2022	SMOP
5.4. Entrega da obra pelo Prefeito	29/04/2022	SMOP

PRODUTO 6: LV 4.2 - Estação Solar e Estação Atuba - Viários

RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Barros

MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

6.0. Acompanhamento da liberação dos recursos pelo Governo Federal	30/04/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.1. Acompanhamento da liberação dos recursos pelo Governo Federal	30/08/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.2. Acompanhamento da liberação dos recursos pelo Governo Federal	29/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.3. Aprovação do agente financiador	15/02/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.4. Autorização para Licitar	05/04/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.5. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra	05/04/2022	SMOP

PRODUTO 7: LV Lote 02 SUL / SUL: rua Isaac Ferreira da Cruz / Contorno Sul

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	05/04/2021	SMOP
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.1. Acompanhamento da liberação dos recursos pelo Governo Federal	30/04/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.2. Acompanhamento da liberação dos recursos pelo Governo Federal	30/08/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.3. Acompanhamento da liberação dos recursos pelo Governo Federal	29/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.4. Aprovação do agente financiador	15/02/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.5. Autorização para Licitar	05/04/2022	SMOP

PROJETO 3: C. BRT LESTE OESTE (IPPUC)

GERENTE: Olga Mara Prestes (IPPUC)

OBJETIVO DO PROJETO:

Ampliar a capacidade e velocidade operacional da linha de BRT leste/Oeste pela implantação de uma Linha Direta de BRT dentro da canaleta - Ligeirão, por meio de remodelação na infraestrutura viária, implantação e reforma de terminais e estações de transporte e aquisição de veículos com baixa emissão de carbono.

PRAZO FINAL: 30/12/2024



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SMMA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
- URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. - URBS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Projetos Executivos elaborados - BRT (%)	0 (30/03/2021)	37	53	10	0	100

PRODUTO 1: BRT: Lote 1 - Eduardo Sprada X Praça Rui Barbosa

RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Contratação de sondagem e relocação de postejamento	01/06/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.1. Aprovação do agente financiador	30/08/2021	Olga Mara Prestes / IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.2. Revisão/adequação dos projetos executivos de infraestrutura viária de 17 estações	01/09/2021	Olga Mara Prestes / IPPUC
1.3. Revisão do projetos de paisagismo entre as estações 7,5 km	01/09/2021	Marcio Alex Marcelino / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.4. Autorização para Licitar - UTAG	06/09/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
1.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	10/09/2021	SMOP
1.6. Parecer Jurídico do Edital	20/09/2021	SMOP
1.7. Publicação do Edital	01/10/2021	SMOP
1.8. Recebimento de Propostas	05/11/2021	SMOP
1.9. Homologação do vencedor	03/12/2021	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ execução da Obra	10/12/2021	SMMA
1.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	20/12/2021	SMOP
1.12. Assinatura do contrato	30/12/2021	SMOP
1.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	03/01/2022	SMOP
1.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	07/04/2022	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

1.15. Acompanhamento da obra - 35% de execução	07/04/2022	SMOP
1.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	07/04/2022	SMOP
1.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	07/04/2022	SMOP
1.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	07/04/2022	SMOP
1.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	07/04/2022	SMOP
1.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	07/04/2022	SMOP
1.21. Início da operação da Linha	03/06/2024	URBS

PRODUTO 2: BRT: Lote 2 - Praça Rui Barbosa até divisa com município de Pinhais

RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Contratação de sondagem e relocação de posteamento	01/06/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.1. Aprovação do agente financiador	02/08/2021	Olga Mara Prestes / IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.2. Revisão dos projetos executivos de infraestrutura viária de 11 (ONZE) estações	01/09/2021	Olga Mara Prestes / IPPUC
2.3. Revisão do projetos de paisagismo entre as estações 6,0 km	01/09/2021	Marcio Alex Marcelino / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.4. Autorização para Licitar - UTAG	06/09/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
2.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	10/09/2021	SMOP
2.6. Parecer Jurídico do Edital - UTAG	20/09/2021	SMOP
2.7. Publicação do Edital	01/10/2021	SMOP
2.8. Recebimento de Propostas	05/11/2021	SMOP
2.9. Homologação do vencedor	03/12/2021	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ execução da Obra	10/12/2021	SMMA
2.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	20/12/2021	SMOP
2.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	03/01/2022	SMOP
2.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	07/04/2022	SMOP
2.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	07/04/2022	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

2.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	07/04/2022	SMOP
2.16. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	07/04/2022	SMOP
2.17. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	07/04/2022	SMOP
2.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	07/04/2022	SMOP
2.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	07/04/2022	SMOP
2.20. Início da operação da Linha	03/06/2024	URBS
2.21. Assinatura do contrato	30/12/2024	SMOP

PRODUTO 3: BRT: Lote 3 - Terminal Capão da Imbuia - Terminal Centenário

RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes

MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/11/-1	SMOP
3.1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/11/-1	SMOP
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.2. Contratação de levantamento planialtimétrico, sondagem e relocação de posteamento	02/08/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.3. Aprovação do agente financiador	10/08/2021	Olga Mara Prestes / IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.4. Revisão dos projetos executivos de infraestrutura viária de 5 estações	01/11/2021	Olga Mara Prestes / IPPUC
3.5. Revisão do projetos de paisagismo ao longo da canaleta da Rua Eng. Costa Barros e Rua Ceilão - 4,5 km	01/11/2021	Marcio Alex Marcelino / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.6. Autorização para Licitar - UTAG	01/11/2021	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
3.7. Elaboração de minuta de edital de licitação	08/11/2021	SMOP
3.8. Parecer Jurídico do Edital	16/11/2021	SMOP
3.9. Publicação do Edital	01/12/2021	SMOP
3.10. Recebimento de Propostas	12/01/2022	SMOP
3.11. Homologação do vencedor	03/02/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

3.12. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	07/02/2022	SMMA
3.13. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	21/02/2022	SMOP
3.14. Assinatura do contrato	30/03/2022	SMOP
3.15. Acompanhamento da obra - 15% de execução	07/04/2022	SMOP
3.16. Acompanhamento da obra - 30% de execução	07/04/2022	SMOP
3.17. Acompanhamento da obra - 50% de execução	07/04/2022	SMOP
3.18. Acompanhamento da obra - 75% de execução	07/04/2022	SMOP
3.19. Acompanhamento da obra - 90% de execução	07/04/2022	SMOP
3.20. Início da operação da Linha	01/08/2024	URBS

PRODUTO 4: BRT: Lote 4 - Divisa de Curitiba até o Terminal Pinhais

RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Estudo da ultrapassagem nas estações intermediárias e parada no Terminal Pinhais	01/09/2021	Olga Mara Prestes / IPPUC
4.1. Minuta do TR para contratação dos projetos executivos	01/10/2021	Olga Mara Prestes / IPPUC
4.2. Encaminhamento do material para COMEC	30/11/2021	Olga Mara Prestes / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.3. Aprovação do agente financiador	07/04/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.4. Autorização para Licitar - UTAG	07/04/2022	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
4.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	07/04/2022	SMOP
4.6. Parecer Jurídico do Edital	07/04/2022	SMOP
4.7. Publicação do Edital	07/04/2022	SMOP
4.8. Recebimento de Propostas	07/04/2022	SMOP
4.9. Homologação do vencedor	07/04/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	07/04/2022	SMMA
4.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	07/04/2022	SMOP
4.12. Assinatura do contrato	07/04/2022	SMOP
4.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	07/04/2022	SMOP
4.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	07/04/2022	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

4.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	07/04/2022	SMOP
4.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	07/04/2022	SMOP
4.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	07/04/2022	SMOP
4.18. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	07/04/2022	SMOP
4.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	07/04/2022	SMOP
4.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	07/04/2022	SMOP
4.21. Início da operação da Linha	07/04/2022	URBS

PRODUTO 5: BRT: Implantação do terminal CIC Norte

RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Contratação dos projetos executivos - UTAG	01/06/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
5.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	01/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
5.2. Fiscalização - finalização dos projetos executivos	03/10/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.3. Aprovação do agente financiador	08/11/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.4. Publicação do Edital	03/02/2023	SMOP
5.5. Autorização para Licitar - UTAG	08/04/2023	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
5.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	08/04/2023	SMOP
5.7. Parecer Jurídico do Edital	08/04/2023	SMOP
5.8. Recebimento de Propostas	08/04/2023	SMOP
5.9. Homologação do vencedor	08/04/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	08/04/2023	SMMA
5.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	08/04/2023	SMOP
5.12. Assinatura do contrato	08/04/2023	SMOP
5.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	01/06/2023	SMOP
5.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	01/06/2023	SMOP
5.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	01/06/2023	SMOP
5.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	01/06/2023	SMOP
5.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	01/06/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

5.18. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	01/06/2023	SMOP
5.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	01/06/2023	SMOP
5.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	01/06/2023	SMOP
5.21. Início da operação da Linha	02/12/2024	SMOP

PRODUTO 6: BRT: Implantação do novo Terminal Capão da Imbuia

RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Licitação dos projetos executivos	01/06/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	01/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.2. Fiscalização - finalização dos projetos executivos	30/01/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.3. Aprovação do agente financiador	16/02/2023	Olga Mara Prestes / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.4. Autorização para Licitar - UTAG	09/04/2023	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
6.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	09/04/2023	SMOP
6.6. Parecer Jurídico do Edital	09/04/2023	SMOP
6.7. Publicação do Edital	09/04/2023	SMOP
6.8. Recebimento de Propostas	09/04/2023	SMOP
6.9. Homologação do vencedor	09/04/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	09/04/2023	SMMA
6.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	09/04/2023	SMOP
6.12. Assinatura do contrato	09/04/2023	SMOP
6.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	01/06/2023	SMOP
6.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	09/06/2023	SMOP
6.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	09/06/2023	SMOP
6.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	09/06/2023	SMOP
6.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	09/06/2023	SMOP
6.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	09/06/2023	SMOP
6.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	09/06/2023	SMOP
6.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	09/06/2023	SMOP



CURITIBA

**Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC**

6.21. Início da operação da Linha	09/06/2024	SMOP
-----------------------------------	------------	------

PRODUTO 7: BRT: Reforma do terminal Campo Comprido

RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Licitação dos projetos executivos - UTAG	01/06/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	01/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.2. Fiscalização - finalização dos projetos executivos	01/07/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.3. Aprovação do agente financiador	09/07/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.4. Autorização para Licitar - UTAG	03/10/2022	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
7.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	03/10/2022	SMOP
7.6. Parecer Jurídico do Edital	03/10/2022	SMOP
7.7. Publicação do Edital	03/10/2022	SMOP
7.8. Recebimento de Propostas	03/10/2022	SMOP
7.9. Homologação do vencedor	03/10/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	01/11/2022	SMMA
7.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	01/11/2022	SMOP
7.12. Assinatura do contrato	01/11/2022	SMOP
7.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	01/11/2022	SMOP
7.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	01/11/2022	SMOP
7.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	01/11/2022	SMOP
7.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	01/11/2022	SMOP
7.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	01/11/2022	SMOP
7.18. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	01/11/2022	SMOP
7.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	01/11/2022	SMOP
7.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	01/11/2022	SMOP
7.21. Início da operação da Linha	03/06/2024	URBS



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

PRODUTO 8: BRT: Reforma do terminal Centenário

RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Licitação dos projetos executivos - UTAG	01/06/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
8.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	01/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.2. Elaboração de minuta de edital de licitação	01/12/2021	SMOP
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.3. Fiscalização - finalização dos projetos executivos	01/07/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.4. Aprovação do agente financiador	09/07/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.5. Autorização para Licitar - UTAG	01/11/2022	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
8.6. Parecer Jurídico do Edital	01/11/2022	SMOP
8.7. Publicação do Edital	01/11/2022	SMOP
8.8. Recebimento de Propostas	01/11/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.9. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	02/12/2022	SMMA
8.10. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	02/12/2022	SMOP
8.11. Assinatura do contrato	02/12/2022	SMOP
8.12. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra	02/12/2022	SMOP
8.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	02/12/2022	SMOP
8.14. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	02/12/2022	SMOP
8.15. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	02/12/2022	SMOP
8.16. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	02/12/2022	SMOP
8.17. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	02/12/2022	SMOP
8.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	02/12/2022	SMOP
8.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	02/12/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

8.20. Homologação do vencedor	01/11/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.21. Início da operação da Linha	03/06/2024	URBS

PRODUTO 9: BRT: Reforma do terminal Vila Oficinas

RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.0. Licitação dos projetos executivos - UTAG	01/06/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	01/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.2. Fiscalização - finalização dos projetos executivos	01/07/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.3. Aprovação do agente financiador	09/08/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.4. Autorização para Licitar - UTAG	01/11/2022	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
9.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	01/11/2022	SMOP
9.6. Parecer Jurídico do Edital	01/11/2022	SMOP
9.7. Publicação do Edital	01/11/2022	SMOP
9.8. Recebimento de Propostas	01/11/2022	SMOP
9.9. Homologação do vencedor	01/11/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	01/02/2023	SMMA
9.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	01/02/2023	SMOP
9.12. Assinatura do contrato	01/02/2023	SMOP
9.13. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra	01/02/2023	SMOP
9.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	01/02/2023	SMOP
9.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	01/02/2023	SMOP
9.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	01/02/2023	SMOP
9.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	01/02/2023	SMOP
9.18. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	01/02/2023	SMOP
9.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	01/02/2023	SMOP
9.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	01/02/2023	SMOP



CURITIBA

**Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC**

9.21. Início da operação da Linha	03/06/2024	URBS
-----------------------------------	------------	------

PRODUTO 10: BRT: Revitalização Terminal do Hauer

RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.0. Licitação da revisão do projeto executivo do Terminal Campina do Siqueira e Hauer - inclusão de geração de energia fotovoltaica e pequena alteração geométrica - UTAG	01/06/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
10.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	01/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.2. Acompanhamento da liberação de recursos do Governo para implantação do Terminal	28/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.3. Fiscalização - conclusão dos projetos executivos	01/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.4. Autorização para Licitar - UTAG	03/10/2022	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
10.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	11/10/2022	SMOP
10.6. Parecer Jurídico do Edital	11/10/2022	SMOP
10.7. Publicação do Edital	01/11/2022	SMOP
10.8. Recebimento de Propostas	11/11/2022	SMOP
10.9. Homologação do vencedor	11/11/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	11/01/2023	SMMA
10.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra	11/01/2023	SMOP
10.12. Assinatura do contrato	11/01/2023	SMOP
10.13. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra	01/02/2023	SMOP
10.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	11/02/2023	SMOP
10.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	11/02/2023	SMOP
10.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	11/02/2023	SMOP
10.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	11/02/2023	SMOP
10.18. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	11/02/2023	SMOP
10.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	11/02/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

10.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	11/02/2023	SMOP
10.21. Início da operação da Linha	01/06/2024	URBS

PRODUTO 11: BRT: Revitalização Terminal do Campina do Siqueira

RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.0. Licitação da revisão do projeto executivo do Terminal Campina do Siqueira e Hauer - inclusão de geração de energia fotovoltaica e pequena alteração geométrica	01/06/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
11.1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos	01/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
11.2. Acompanhamento da liberação de recursos do Governo para implantação do Terminal	28/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
11.3. Fiscalização - finalização dos projetos executivos	01/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.4. Autorização para Licitar - UTAG	11/10/2022	Marcio Augusto de Toledo Teixeira / IPPUC
11.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	11/10/2022	SMOP
11.6. Parecer Jurídico do Edital	11/10/2022	SMOP
11.7. Publicação do Edital	01/11/2022	SMOP
11.8. Recebimento de Propostas	11/11/2022	SMOP
11.9. Homologação do vencedor	11/11/2022	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	11/01/2023	SMMA
11.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra	11/01/2023	SMOP
11.12. Assinatura do contrato	11/01/2023	SMOP
11.13. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra	01/02/2023	SMOP
11.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	11/02/2023	SMOP
11.15. Acompanhamento da obra - 30 % de execução	11/02/2023	SMOP
11.16. Acompanhamento da obra - 50 % de execução	11/02/2023	SMOP
11.17. Acompanhamento da obra - 75 % de execução	11/02/2023	SMOP
11.18. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	11/02/2023	SMOP
11.19. Acompanhamento da obra - 90 % de execução	11/04/2023	SMOP
11.20. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	11/04/2023	SMOP
11.21. Início da operação da Linha	03/06/2024	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

PROJETO 4: D. SISTEMA VIÁRIO (IPPUC)

GERENTE: Carlos Alberto Barros (IPPUC)

OBJETIVO DO PROJETO:

Aprimorar a estrutura de vias importantes da cidade com vistas à melhor circulação, conforto e segurança do cidadão com a implantação de novos binários de tráfego, recuperação de trincheiras e viadutos existentes, implantação de novos viadutos e trincheiras em cruzamentos viários importantes

PRAZO FINAL: 30/06/2023

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Projetos executivos elaborados (%)	0 (30/03/2021)	30	20	20	30	100

PRODUTO 1: Trincheira Rua Ostoja Roguski x Av. Lothário Meissner x Rua Alberto Twardowski

RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Barros

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Revisão da documentação de licitação (TR, cronograma, edital) para contratação dos projetos - Concluído em 30/03/2021	14/04/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
1.1. Relançamento da licitação - publicação do edital para contratação dos projetos executivos	30/04/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.2. Abertura da licitação de contratação dos projetos executivos	15/06/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.3. Minuta Edital	30/06/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.4. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-Solicitante)	30/06/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.5. Publicação do Edital	30/07/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.6. Recebimento de Propostas	30/08/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.7. Habilitação	30/09/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.8. Homologação da licitação de contratação dos projetos executivos	01/10/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.9. Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos	10/10/2021	Edemar Meissner / IPPUC
1.10. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	10/11/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
1.11. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	15/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
1.12. Fiscalização Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	20/12/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
1.13. Elaboração do orçamento	20/12/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.14. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	30/01/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
1.15. Aprovação do agente financiador	30/01/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.16. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	30/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
1.17. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
1.18. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
1.19. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/03/2023	SMOP
1.20. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
1.21. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
1.22. Homologação do vencedor - Licitação da obra	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.23. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	30/03/2023	SMOP
1.24. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/03/2023	SMOP
1.25. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
1.26. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
1.27. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
1.28. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
1.29. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
1.30. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
1.31. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
1.32. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
1.33. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 2: Viaduto Linha Verde x Rua Anne Frank

RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Barros

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Conclusão dos projetos executivos	30/06/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.1. Aprovação do DER	30/09/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
2.2. Encaminhamento da documentação para a SMOP	10/11/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.3. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	30/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
2.4. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
2.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
2.6. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/03/2023	SMOP
2.7. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
2.8. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
2.9. Homologação do vencedor - Licitação da obra	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	30/03/2023	SMOP
2.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/03/2023	SMOP
2.12. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
2.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
2.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
2.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
2.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
2.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
2.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
2.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
2.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 3: Viaduto Linha Verde x Rua Ten. Francisco Ferreira de Souza

RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Barros

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Conclusão dos projetos executivos	30/06/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.1. Aprovação do DER	30/09/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
3.2. Encaminhamento da documentação para a SMOP	10/11/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.3. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	30/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
3.4. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
3.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

3.6. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/03/2023	SMOP
3.7. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
3.8. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
3.9. Homologação do vencedor - Licitação da obra	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	30/03/2023	SMOP
3.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/03/2023	SMOP
3.12. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
3.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
3.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
3.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
3.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
3.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
3.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
3.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
3.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 4: Viaduto Rua Toaldo Túlio X BR 277 x Rua João Falarz (Orleans)

RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Barros

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Aprovação do processo de interveniência pelo Estado (SEIL) - Concluído em 30/03/2021	14/04/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
4.1. Preparação de documentação para licitação dos projetos executivos	30/04/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.2. Minuta Edital	30/04/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.3. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/04/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.4. Publicação do edital de licitação para contratação dos projetos executivos	30/05/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.5. Recebimento de Propostas - Abertura da licitação para contratação dos projetos executivos	15/07/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.6. Habilitação	30/09/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.7. Homologação da licitação para contratação dos projetos executivos	30/10/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.8. Emissão da O.S. para execução dos projetos	10/11/2021	Edemar Meissner / IPPUC
4.9. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	10/12/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

4.10. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	15/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
4.11. Fiscalização - Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	20/12/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
4.12. Elaboração do orçamento	20/12/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.13. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	30/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
4.14. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
4.15. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
4.16. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/03/2023	SMOP
4.17. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
4.18. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
4.19. Homologação do vencedor - Licitação da obra	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.20. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	30/03/2023	SMOP
4.21. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/03/2023	SMOP
4.22. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
4.23. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
4.24. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
4.25. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
4.26. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
4.27. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
4.28. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
4.29. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
4.30. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 5: Viaduto Estação Marechal

RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Barros

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Minuta Edital	30/04/2021	Elvira Vos / IPPUC
5.1. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/04/2021	Elvira Vos / IPPUC
5.2. Publicação do edital de licitação (elaboração de projeto executivo)	30/04/2021	Elvira Vos / IPPUC
5.3. Recebimento de Propostas - Abertura da licitação para contratação dos projetos executivos	01/07/2021	Elvira Vos / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

5.4. Habilitação	05/07/2021	Elvira Vos / IPPUC
5.5. Homologação da licitação para contratação dos projetos executivos	10/07/2021	Elvira Vos / IPPUC
5.6. Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos	15/07/2021	Elvira Vos / IPPUC
5.7. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	15/08/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
5.8. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	15/08/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
5.9. Fiscalização - Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	15/09/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
5.10. Elaboração do orçamento	20/10/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.11. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	30/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
5.12. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
5.13. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
5.14. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/03/2023	SMOP
5.15. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
5.16. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
5.17. Homologação do vencedor - Licitação da obra	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.18. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	30/03/2023	SMOP
5.19. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/03/2023	SMOP
5.20. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
5.21. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
5.22. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
5.23. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
5.24. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
5.25. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
5.26. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
5.27. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
5.28. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 6: Trincheira Estação São Pedro

RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Barros

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

6.0. Conclusão dos projetos executivos - Concluído em 10/03/2021	14/04/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.1. Aprovação do DER	10/06/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.2. Encaminhamento da documentação para a SMOP	20/07/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.3. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	30/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
6.4. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
6.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
6.6. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/03/2023	SMOP
6.7. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
6.8. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
6.9. Homologação do vencedor - Licitação da obra	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	30/03/2023	SMOP
6.11. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/03/2023	SMOP
6.12. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
6.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
6.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
6.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
6.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
6.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
6.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
6.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
6.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 7: Trincheira Antonio de Cristo

RESPONSÁVEL: Guacira Camargo Assuncao Civolani

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Preparação da documentação para licitação (elaboração de projeto executivo) - Concluído em 30/03/2021	14/04/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
7.1. Minuta Edital	30/04/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
7.2. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/04/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

7.3. Publicação do edital de licitação (elaboração de projeto executivo)	30/04/2021	Elvira Vos / IPPUC
7.4. Recebimento de Propostas - Abertura da licitação para contratação dos projetos executivos	15/06/2021	Elvira Vos / IPPUC
7.5. Habilitação	30/06/2021	Elvira Vos / IPPUC
7.6. Homologação da licitação (elaboração de projeto executivo)	30/07/2021	Elvira Vos / IPPUC
7.7. Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos	15/08/2021	Elvira Vos / IPPUC
7.8. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	15/09/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.9. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	15/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.10. Fiscalização - Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	30/10/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.11. Elaboração do orçamento	20/01/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.12. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	30/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
7.13. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
7.14. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
7.15. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/03/2023	SMOP
7.16. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
7.17. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
7.18. Homologação do vencedor - Licitação da obra	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.19. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	30/03/2023	SMOP
7.20. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/03/2023	SMOP
7.21. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
7.22. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
7.23. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
7.24. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
7.25. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
7.26. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
7.27. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
7.28. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
7.29. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 8: Binário Rua Pres. João Goulart - Jovenilson A. de Oliveira

RESPONSÁVEL: Guacira Camargo Assuncao Civolani



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Finalização dos estudos - Concluído em 30/03/2021	14/04/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
8.1. Preparação da documentação para licitação da elaboração do projeto executivo	29/04/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
8.2. Minuta Edital	30/04/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
8.3. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/04/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
8.4. Publicação do edital de licitação da elaboração do projeto executivo	30/05/2021	Elvira Vos / IPPUC
8.5. Recebimento de Propostas - Abertura da licitação para contratação dos projetos executivos	14/07/2021	Elvira Vos / IPPUC
8.6. Habilitação	20/07/2021	Elvira Vos / IPPUC
8.7. Homologação da licitação (elaboração de projeto executivo)	30/07/2021	Elvira Vos / IPPUC
8.8. Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos	15/08/2021	Elvira Vos / IPPUC
8.9. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	27/11/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
8.10. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	15/03/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
8.11. Fiscalização - Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	27/11/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
8.12. Elaboração do orçamento	20/12/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.13. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	30/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
8.14. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
8.15. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
8.16. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/03/2023	SMOP
8.17. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
8.18. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
8.19. Homologação do vencedor - Licitação da obra	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.20. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	30/03/2023	SMOP
8.21. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/03/2023	SMOP
8.22. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
8.23. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
8.24. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
8.25. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
8.26. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
8.27. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

8.28. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
8.29. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
8.30. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP
8.31. Verificar junto à SMDT TRAN necessidade de projeto - DPTI	30/03/2023	Mauricio Razera / SMOP

PRODUTO 9: Binários Mateus Leme-Nilo Peçanha e Binário Holanda-Estados Unidos

RESPONSÁVEL: Guacira Camargo Assuncao Civolani

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.0. Preparação da documentação para licitação da elaboração do projeto executivo	31/05/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
9.1. Minuta Edital	30/06/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
9.2. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/06/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
9.3. Publicação do edital de licitação da elaboração do projeto executivo	30/06/2021	Elvira Vos / IPPUC
9.4. Recebimento das propostas - Abertura da licitação da elaboração do projeto executivo	15/08/2021	Elvira Vos / IPPUC
9.5. Habilitação	30/09/2021	Elvira Vos / IPPUC
9.6. Homologação da licitação do projeto executivo	20/12/2021	Elvira Vos / IPPUC
9.7. Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos	10/01/2022	Elvira Vos / IPPUC
9.8. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	31/01/2022	Elvira Vos / IPPUC
9.9. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	15/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.10. Fiscalização Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	17/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.11. Elaboração do orçamento	20/12/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.12. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	30/01/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.13. Aprovação do agente financiador	30/01/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.14. Aprovação da passagem em nível e uso longitudinal da faixa de domínio da ferrovia na Concessionária Rumo	20/02/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.15. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	30/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
9.16. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
9.17. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
9.18. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/03/2023	SMOP
9.19. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

9.20. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
9.21. Homologação do vencedor - Licitação da obra	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.22. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	30/03/2023	SMOP
9.23. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/03/2023	SMOP
9.24. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
9.25. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
9.26. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
9.27. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
9.28. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
9.29. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
9.30. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
9.31. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
9.32. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP
9.33. Verificar junto à SMDT TRAN necessidade de projeto - DPTI	30/03/2023	Mauricio Razera / SMOP

PRODUTO 10: Binários Rua Francisco Mota Machado - Rua Del. Leopoldo Belczak / Rua Prof. Benedito Conceição - Rua Nicolau Gulbino / Rua Octávio Schiavon

RESPONSÁVEL: Guacira Camargo Assuncao Civolani

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.0. Finalização dos estudos	15/05/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
10.1. Preparação da documentação para licitação do projeto executivo	14/06/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
10.2. Minuta Edital	30/06/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
10.3. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/06/2021	Joao Gustavo Carraro Hortmann / IPPUC
10.4. Publicação do edital de licitação do projeto	14/07/2021	Elvira Vos / IPPUC
10.5. Recebimento das Propostas - Abertura da licitação do projeto	28/08/2021	Elvira Vos / IPPUC
10.6. Habilitação	20/09/2021	Elvira Vos / IPPUC
10.7. Homologação da licitação do projeto	11/11/2021	Elvira Vos / IPPUC
10.8. Emissão da O.S. para elaboração dos projetos executivos	11/11/2021	Elvira Vos / IPPUC
10.9. Fiscalização - Início do desenvolvimento dos serviços de projeto	11/12/2021	Carlos Alberto Barros / IPPUC
10.10. Elaboração do Projeto Executivo (geométrico/arquitetônico/especificações) - Recebimento provisório	15/06/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
10.11. Fiscalização - Término do desenvolvimento dos serviços de projeto	11/12/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

10.12. Elaboração do orçamento	20/12/2022	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.13. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	10/02/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
10.14. Aprovação do agente financiador	10/02/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
10.15. Aprovação da passagem em nível e uso longitudinal da faixa de domínio da ferrovia na Concessionária Rumo	20/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.16. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	30/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
10.17. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
10.18. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
10.19. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/03/2023	SMOP
10.20. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
10.21. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
10.22. Homologação do vencedor - Licitação da obra	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.23. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	30/03/2023	SMOP
10.24. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/03/2023	SMOP
10.25. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
10.26. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
10.27. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
10.28. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
10.29. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
10.30. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
10.31. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
10.32. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
10.33. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP
10.34. Verificar junto à SMDT TRAN necessidade de projeto - DPTI	30/03/2023	Mauricio Razera / SMOP

PRODUTO 11: Binário Rua Olga Balster / Rua Nivaldo Braga

RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Barros

MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.0. Envio dos projetos para análise pelo agente financiador	10/02/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

11.1. Aprovação do agente financiador	10/02/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.2. Aprovação da SPA - Síntese do Projeto Aprovado	30/03/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC
11.3. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
11.4. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
11.5. Parecer Jurídico do Edital (NAJ - Solicitante)	30/03/2023	SMOP
11.6. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
11.7. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
11.8. Homologação do vencedor - Licitação da obra	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.9. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra	30/03/2023	SMOP
11.10. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)	30/03/2023	SMOP
11.11. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
11.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
11.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
11.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
11.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
11.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
11.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
11.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
11.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP
11.20. VERIFICAR SEMÁFOROS PARA PEDESTRES - Responsável DTPO	30/03/2023	Pedro Darci da Silva Junior / SMOP
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.21. Aprovação da passagem em nível na Concessionária Rumo	30/06/2023	Carlos Alberto Barros / IPPUC

PROJETO 5: E. CICLOMOBILIDADE (IPPUC)

GERENTE: Antonio Pedro Taboada (IPPUC)

OBJETIVO DO PROJETO:

Ampliar a infraestrutura cicloviária da cidade e melhorar a infraestrutura cicloviária já existente, de modo a favorecer os deslocamentos de bicicleta na cidade e a integração com o transporte público de Curitiba.

PRAZO FINAL: 30/04/2022

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

- SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO - SMDT
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
- URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. - URBS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Malha cicloviária em relação à malha viária (%)	5 (30/03/2021)	5.70	6.40	7.20	8	8
2) Ampliação da rede cicloviária (km)	240.90 (30/03/2021)	277.50	315	352.50	390	390
3) Recuperação e manutenção da rede cicloviária existente (km)	0 (30/03/2021)	52.50	52.50	52.50	52.50	210

PRODUTO 1: SMDT - Recuperação da sinalização da malha cicloviária existente

RESPONSÁVEL: Gustavo D Almeida Garrett

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Acompanhamento da recuperação da sinalização de cruzamentos (janeiro a abril)	30/04/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.1. Acompanhamento da recuperação da sinalização estruturas cicloviárias (janeiro a abril)	30/04/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.2. Acompanhamento da recuperação da sinalização de cruzamentos (maio a agosto)	30/08/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.3. Acompanhamento da recuperação da sinalização de estruturas cicloviárias (maio a agosto)	30/08/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.4. Acompanhamento da recuperação da sinalização de cruzamentos (setembro e outubro)	29/10/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.5. Acompanhamento da recuperação da sinalização de estruturas cicloviárias (setembro e outubro)	29/10/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
1.6. Recuperação de sinalização de 213 cruzamentos rodocicloviários existentes (janeiro à dezembro)	30/11/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
1.7. Recuperação da Sinalização de 52,5 Km estruturas cicloviárias existentes (janeiro à dezembro)	30/11/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT

PRODUTO 2: SMDT - Sinalização em novas estruturas cicloviárias

RESPONSÁVEL: Gustavo D Almeida Garrett

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Acompanhamento da implantação da sinalização em novas ciclovias, ciclofaixas, etc. (janeiro a abril)	30/04/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
2.1. acompanhamento da recuperação da sinalização em novas ciclovias, ciclofaixas, etc. (maio a agosto)	30/08/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
2.2. Acompanhamento da recuperação da sinalização em novas ciclovias, ciclofaixas, etc. (setembro e outubro)	30/08/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT
2.3. Recuperação da Sinalização de 52,5 Km estruturas cicloviárias existentes (janeiro à dezembro)	30/11/2021	Gustavo D Almeida Garrett / SMDT



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

PRODUTO 3: Projetos para ampliação da malha cicloviária, paraciclos e bicicletários (Lote 1 - 26,12 km)

RESPONSÁVEL: Antonio Pedro Taboada

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Término do Processo de licitação (Contratação dos projetos cicloviários para 26,2 km) - Concluído em 30/03/2021	13/04/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
3.1. Assinatura do contrato e início da elaboração dos projetos cicloviários	30/04/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
3.2. Cento e quarenta (140) dias para entrega dos serviços (projetos cicloviários)	17/09/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
3.3. Início de procedimentos para licitação da obra	31/01/2022	SMOP

PRODUTO 4: Projetos para ampliação da malha cicloviária, paraciclos e bicicletários (Lote 2 - 22 km)

RESPONSÁVEL: Antonio Pedro Taboada

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Elaboração do Termo de Referência para a contratação de serviços para a elaboração de 22 km de projetos cicloviários - Concluído em 30/03/2021	13/04/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
4.1. Publicação do edital de licitação	30/04/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
4.2. Abertura da licitação	15/05/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
4.3. Homologação da licitação	14/07/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
4.4. Assinatura do contrato e início da elaboração dos serviços	13/08/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
4.5. Cento e quarenta (140) dias para entrega dos serviços (projetos cicloviários)	31/12/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
4.6. Início de procedimentos para licitação da obra	30/04/2022	SMOP

PRODUTO 5: Novos estudos para ampliação malha cicloviária

RESPONSÁVEL: Antonio Pedro Taboada

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Estudos e definição de novos eixos para implantação de estruturas cicloviárias	15/06/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC
5.1. Estudo da Área Central para implantação de rede cicloviária	15/06/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC

PRODUTO 6: URBS - Bicicletas públicas

RESPONSÁVEL: Elias Techy

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Definição das diretrizes e pontos estratégicos para a instalação das bicicletas públicas	13/04/2021	Antonio Pedro Taboada / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.1. Solicitação formal do IPPUC para abertura de licitação	30/05/2021	Elias Techy / URBS
6.2. Elaboração de Edital	31/07/2021	Elias Techy / URBS
6.3. Contratação	30/10/2021	Elias Techy / URBS
6.4. Implantação	13/12/2021	Elias Techy / URBS

PROJETO 6: F. PEDESTRE ATIVO (SMOP)

GERENTE: Livio Petterle Neto (SMOP)

OBJETIVO DO PROJETO:

Desenvolver ações com foco no cidadão com uma série de melhorias para os pedestres contemplando os diferentes modais de deslocamento

PRAZO FINAL: 30/03/2023

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO - SMDT
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Calçadas requalificadas - Projeto Caminhar Melhor ()	0 (01/01/2021)	21500	25000	25000	28500	100000

PRODUTO 1: Projeto Caminhar Melhor - revitalização de 5331 metros de calçadas

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Licitação de 5.331 metros - processo da CP - 21/2020	30/06/2021	SMOP
1.1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	20/07/2021	SMOP
1.2. Acompanhamento da obra - 50% de execução DO LOTE	30/09/2021	SMOP
1.3. 100% ENTREGA TOTAL DO LOTE	20/12/2021	SMOP
1.4. ENTREGA PARA O PREFEITO	21/12/2021	SMOP
1.5. ENTREGA PARA O PREFEITO Rua Major Heitor Guimarães	22/12/2021	SMOP
1.6. ENTREGA PARA O PREFEITO Cruzamento da Rua João Goulin e Rua Alberto Boliger	23/12/2021	SMOP
1.7. ENTREGA PARA O PREFEITO Rua Francisco Alves Guimarães	24/12/2021	SMOP
1.8. ENTREGA PARA O PREFEITO Rua Engenheiro Afonso Nadolnys	25/12/2021	SMOP

PRODUTO 2: Projeto Caminhar Melhor - Rua João Parolim - 450 metros



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Licitação da obra concluída	30/06/2021	SMOP
2.1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	20/07/2021	SMOP
2.2. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/09/2021	SMOP
2.3. Acompanhamento da obra - 75% de execução	20/11/2021	SMOP
2.4. Conclusão da Obra	31/12/2021	SMOP
2.5. Entrega para o Prefeito	31/01/2022	SMOP

PRODUTO 3: Projeto Caminhar Melhor - Rua Kellers 485 metros

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Licitação da obra concluída	30/06/2021	SMOP
3.1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	20/07/2021	SMOP
3.2. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/09/2021	SMOP
3.3. Acompanhamento da obra - 75% de execução	20/11/2021	SMOP
3.4. Conclusão da Obra	31/12/2021	SMOP
3.5. Entrega para o Prefeito	31/01/2022	SMOP

PRODUTO 4: Projeto Caminhar Melhor - Carlos de Carvalho / Cândido Lopes 630 metros

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Licitação da obra concluída	30/06/2021	SMOP
4.1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	20/07/2021	SMOP
4.2. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/09/2021	SMOP
4.3. Acompanhamento da obra - 75% de execução	20/11/2021	SMOP
4.4. Conclusão da Obra	31/12/2021	SMOP
4.5. Entrega para o Prefeito	31/01/2022	SMOP

PRODUTO 5: Projeto Caminhar Melhor - R. Dr. Bley Zorning 1050 metros

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Licitação da obra concluída	30/06/2021	SMOP
5.1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	20/07/2021	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.2. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/09/2021	SMOP
5.3. Acompanhamento da obra - 75% de execução	20/11/2021	SMOP
5.4. Conclusão da Obra	31/12/2021	SMOP
5.5. Entrega para o Prefeito	31/01/2022	SMOP

PRODUTO 6: Projeto Caminhar Melhor - Av. do Batel 1400m

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Licitação da obra concluída	30/06/2021	SMOP
6.1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	20/07/2021	SMOP
6.2. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/09/2021	SMOP
6.3. Acompanhamento da obra - 75% de execução	20/11/2021	SMOP
6.4. Conclusão da Obra	31/12/2021	SMOP
6.5. Entrega para o Prefeito	31/01/2022	SMOP

PRODUTO 7: Projeto de Revitalização Rua Cândido Lopes

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
7.1. Conclusão de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
7.2. Elaboração de Orçamento da Obra	29/08/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
7.3. Aprovação do Orçamento pela SMOP	19/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.4. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
7.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
7.6. Parecer Jurídico do Edital	30/03/2023	SMOP
7.7. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
7.8. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
7.9. Homologação do vencedor	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	30/03/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

7.11. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
7.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
7.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
7.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
7.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
7.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
7.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
7.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
7.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 8: Projeto de Requalificação da Rua Trajano Reis

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
8.1. Conclusão de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
8.2. Elaboração de Orçamento da Obra	29/08/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
8.3. Aprovação do Orçamento pela SMOP	19/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.4. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
8.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
8.6. Parecer Jurídico do Edital	30/03/2023	SMOP
8.7. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
8.8. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
8.9. Homologação do vencedor	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	30/03/2023	SMOP
8.11. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
8.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
8.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
8.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
8.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
8.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
8.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

8.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
8.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 9: Projeto de Requalificação Entorno da Praça João Cândido (Rua Desembargador Ermelino de Leão • Avenida Jaime Reis • Rua Doutor Muricy)

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.0. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
9.1. Elaboração de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
9.2. Elaboração de Orçamento da Obra	29/08/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
9.3. Aprovação do Orçamento pela SMOP	19/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.4. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
9.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
9.6. Parecer Jurídico do Edital	30/03/2023	SMOP
9.7. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
9.8. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
9.9. Homologação do vencedor	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	30/03/2023	SMOP
9.11. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
9.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
9.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
9.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
9.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
9.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
9.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
9.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
9.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 10: Projeto de Requalificação Rua João Negrão (entre rua XV de Novembro à Rua André de Barros)

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.0. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
10.1. Conclusão de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
10.2. Elaboração de Projetos Executivos	01/01/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
10.3. Obtenção de projetos e orçamentos das concessionárias	15/02/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
10.4. Aprovação do Orçamento pela SMOP	31/03/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.5. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
10.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
10.7. Parecer Jurídico do Edital	30/03/2023	SMOP
10.8. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
10.9. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
10.10. Homologação do vencedor	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.11. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	30/03/2023	SMOP
10.12. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
10.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
10.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
10.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
10.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
10.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
10.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
10.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
10.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 11: Projeto de Requalificação Rua Emiliano Perneta (entre Pça Zacarias e Rua Benjamin Lins)

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.0. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
11.1. Conclusão de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
11.2. Elaboração de Orçamento da Obra	29/08/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
11.3. Aprovação do Orçamento pela SMOP	19/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.4. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
11.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
11.6. Parecer Jurídico do Edital	30/03/2023	SMOP
11.7. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
11.8. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
11.9. Homologação do vencedor	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	30/03/2023	SMOP
11.11. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
11.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
11.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
11.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
11.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
11.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
11.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
11.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
11.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 12: Projeto de Requalificação Rua Cruz Machado (entre Pça Tiradentes e Av. Visconde de Nacar)

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.0. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
12.1. Conclusão de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
12.2. Elaboração de Orçamento da Obra	29/08/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
12.3. Aprovação do Orçamento pela SMOP	19/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.4. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
12.5. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
12.6. Parecer Jurídico do Edital	30/03/2023	SMOP
12.7. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
12.8. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

12.9. Homologação do vencedor	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.10. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	30/03/2023	SMOP
12.11. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
12.12. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
12.13. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
12.14. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
12.15. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
12.16. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
12.17. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
12.18. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
12.19. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 13: Projeto de Requalificação Rua David Tows

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.0. Topografia e Estudos Hidrológicos	29/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
13.1. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
13.2. Conclusão de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
13.3. Obtenção de projetos e orçamentos das concessionárias	15/02/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
13.4. Elaboração de Orçamento da Obra	31/03/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
13.5. Aprovação do Orçamento pela SMOP	18/05/2022	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.6. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
13.7. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
13.8. Parecer Jurídico do Edital	30/03/2023	SMOP
13.9. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
13.10. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
13.11. Homologação do vencedor	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.12. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	30/03/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

13.13. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
13.14. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
13.15. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
13.16. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
13.17. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
13.18. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
13.19. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
13.20. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
13.21. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 14: Projeto de Requalificação Rua Izaac Ferreira da Cruz (entre Rua Filósofo Humberto Rohden e Rua David Tows)

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.0. Elaboração Topografia	29/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
14.1. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
14.2. Conclusão de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
14.3. Elaboração de Orçamento da Obra	29/09/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
14.4. Aprovação do Orçamento pela SMOP	19/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.5. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
14.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
14.7. Parecer Jurídico do Edital	30/03/2023	SMOP
14.8. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
14.9. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
14.10. Homologação do vencedor	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.11. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	30/03/2023	SMOP
14.12. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
14.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
14.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
14.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
14.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
14.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

14.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
14.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
14.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 15: Projeto de Requalificação Rua 1º de Maio (entre Rua Augusto Dallegre Figueiredo até BR 116)

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.0. Elaboração Topografia	29/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
15.1. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
15.2. Conclusão de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
15.3. Elaboração de Orçamento da Obra	29/08/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
15.4. Aprovação do Orçamento pela SMOP	19/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.5. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
15.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
15.7. Parecer Jurídico do Edital	30/03/2023	SMOP
15.8. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
15.9. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
15.10. Homologação do vencedor	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.11. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	30/03/2023	SMOP
15.12. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
15.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
15.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
15.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
15.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
15.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
15.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
15.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
15.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 16: Projeto de Requalificação Rua Cid Campelo (entre Rua Manoel Valdorimo de Macedo e Rua João Bettega)



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.0. Elaboração Topografia	29/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
16.1. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
16.2. Conclusão de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
16.3. Elaboração de Orçamento da Obra	29/09/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
16.4. Aprovação do Orçamento pela SMOP	19/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.5. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
16.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
16.7. Parecer Jurídico do Edital	30/03/2023	SMOP
16.8. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
16.9. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
16.10. Homologação do vencedor	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.11. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	30/03/2023	SMOP
16.12. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
16.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
16.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
16.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
16.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
16.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
16.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
16.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
16.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 17: Projeto de Requalificação Rua Lea Moreira de Souza Moura (entre Rua Shirlei Solange Mantovani e Rua Pde Gaston)

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
17.0. Elaboração Topografia	29/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
17.1. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
17.2. Conclusão de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

17.3. Elaboração de Orçamento da Obra	29/09/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
17.4. Aprovação do Orçamento pela SMOP	19/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
17.5. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
17.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP
17.7. Parecer Jurídico do Edital	30/03/2023	SMOP
17.8. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
17.9. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
17.10. Homologação do vencedor	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
17.11. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	30/03/2023	SMOP
17.12. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
17.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
17.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
17.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
17.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
17.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
17.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
17.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
17.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 18: Projeto de Requalificação Rua Niterói (entre BR277 e Rua Trindade)

RESPONSÁVEL: Victor Hugo Peixoto

MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
18.0. Elaboração Topografia	29/04/2021	SMOP
18.1. Acompanhamento da Elaboração de Projetos Executivos	30/04/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
18.2. Conclusão de Projetos Executivos	19/07/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
18.3. Elaboração de Orçamento da Obra	29/09/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
18.4. Aprovação do Orçamento pela SMOP	19/10/2021	Victor Hugo Peixoto / IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
18.5. Autorização para Licitar - SMF	30/03/2023	SMOP
18.6. Elaboração de minuta de edital de licitação	30/03/2023	SMOP



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

18.7. Parecer Jurídico do Edital	30/03/2023	SMOP
18.8. Publicação do Edital	30/03/2023	SMOP
18.9. Recebimento de Propostas	30/03/2023	SMOP
18.10. Homologação do vencedor	30/03/2023	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
18.11. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra - SMMA	30/03/2023	SMOP
18.12. Assinatura do contrato	30/03/2023	SMOP
18.13. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra	30/03/2023	SMOP
18.14. Acompanhamento da obra - 15% de execução	30/03/2023	SMOP
18.15. Acompanhamento da obra - 30% de execução	30/03/2023	SMOP
18.16. Acompanhamento da obra - 50% de execução	30/03/2023	SMOP
18.17. Acompanhamento da obra - 75% de execução	30/03/2023	SMOP
18.18. Acompanhamento da obra - 90% de execução	30/03/2023	SMOP
18.19. Conclusão da obra - Recebimento Provisório	30/03/2023	SMOP
18.20. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo	30/03/2023	SMOP

PRODUTO 19: Semáforos para pedestres, inclusive para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida

RESPONSÁVEL: Edvaldo Francisco Alves

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
19.0. Acompanhamento da implantação de semáforos para pedestres (janeiro a abril)	30/04/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMOP
19.1. Acompanhamento da implantação de semáforos para pedestres (maio a agosto)	30/08/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMOP
19.2. Viabilizar aditivo de Contrato	15/09/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMOP
19.3. Acompanhamento da implantação de semáforos para pedestres (setembro e outubro)	30/10/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMOP
19.4. Elaborar 1ª Ordem de Serviço	15/11/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMOP
19.5. Acompanhamento da implantação de semáforos para pedestres (janeiro a dezembro)	30/11/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMOP
19.6. Execução da 2ª Ordem de Serviço	15/12/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMOP

PROJETO 7: G. REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA (SMOP)

GERENTE: Diego Prendin (SMOP)

OBJETIVO DO PROJETO:

Dar continuidade à manutenção da malha viária e aprimorar a estrutura das principais vias da cidade com vistas à melhor circulação

PRAZO FINAL: 10/12/2021



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Extensão de asfalto ()	0 (01/01/2021)	125000	125000	125000	125000	500000

PRODUTO 1: Programa Asfalto Novo

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Acompanhamento das ações de pavimentação (janeiro a abril)	30/04/2021	Diego Prendin / SMOP
1.1. Acompanhamento das ações de pavimentação (maio a agosto)	30/08/2021	Diego Prendin / SMOP
1.2. Acompanhamento das ações de pavimentação (setembro e outubro)	29/10/2021	Diego Prendin / SMOP
1.3. Acompanhamento das ações de pavimentação (janeiro a dezembro) - 82,4 KM - ANO 2021	10/12/2021	Diego Prendin / SMOP

PROJETO 8: H. EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO (URBS)

GERENTE: Aldemar Venancio Martins Neto (URBS)

OBJETIVO DO PROJETO:

Reestruturar o sistema público de transporte coletivo de passageiros, estabelecendo um único sistema, com gestão única, e em âmbito metropolitano, integrado aos demais modos de deslocamento

PRAZO FINAL: 01/09/2023

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO - SMDT
- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO - SMF
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
- URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. - URBS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Peso da tarifa de transporte público no orçamento mensal (%)	21.53 (30/03/2021)	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53
2) Frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência (%)	97.28 (30/03/2021)	97.30	97.35	97.40	97.50	97.50

PRODUTO 1: Terminal do Tatuquara - conclusão

RESPONSÁVEL: Soelio Antonio Vendramin



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. 75% Estrutura metálica caixa de água, calçadas, paisagismo - realizada em 15/02/21	25/03/2021	SMOP
1.1. 85% Conclusão da instalação caixa de água, serviços de acabamento nas edificações, início da instalação das telhas	15/04/2021	SMOP
1.2. Obra 100% concluída - Conclusão da instalação das telhas, calhas, serviços de elétrica, lógica e comunicação visual, conclusão calçadas e paisagismo	20/05/2021	SMOP
1.3. Entrega para o Prefeito	31/05/2021	SMOP
1.4. Operação do transporte com integração entre as linhas da região	01/06/2021	Ismael Bagatin Franca / URBS
1.5. Levantamento de interesse dos usuários (origem/destino) para viabilizar criação de linhas que possibilitem itinerários mais diretos	30/11/2021	Ismael Bagatin Franca / URBS
1.6. Implantação de linhas racionais com base no levantamento origem/destino	05/04/2022	Ismael Bagatin Franca / URBS

PRODUTO 2: Desalinhamento Ligeirão Norte-Sul - conclusão

RESPONSÁVEL: Livio Petterle Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. 25% - entrega da estação Morretes / Dom Pedro I	30/06/2021	SMOP
2.1. 50% - entrega da estação Ouro Verde / José Bettega e Hospital do Trabalhador	29/10/2021	SMOP
2.2. Obra 100% concluída - todas as estações entregues	30/11/2021	SMOP
2.3. Entrega para o Prefeito	20/12/2021	SMOP
2.4. Início da operação do Ligeirão	20/12/2021	Ismael Bagatin Franca / URBS
2.5. Adequação da frota	21/03/2022	Ismael Bagatin Franca / URBS

PRODUTO 3: Ligeirão no trecho norte da Linha Verde

RESPONSÁVEL: Aldemar Venancio Martins Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Liberação da canaleta	30/04/2021	SMOP
3.1. Operação da linha Fanny/Fagundes Varela	31/05/2021	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS
3.2. Integração das linhas Augusto Stresser, Colina Verde e Higienópolis com a estação Fagundes Varela	30/06/2021	Ismael Bagatin Franca / URBS
3.3. Implantação da estação Solar	22/11/2021	SMOP
3.4. Implantação da estação Atuba	22/11/2021	SMOP
3.5. Integração das linhas da região	10/12/2021	Ismael Bagatin Franca / URBS

PRODUTO 4: Estudo para veículos elétricos/VLP ou VLT na Linha Verde



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

RESPONSÁVEL: Ismael Bagatin Franca

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Trecho Colombo/Fazenda Rio Grande	22/10/2021	Ismael Bagatin Franca / URBS
4.1. Trecho Atuba/Centro	25/10/2021	Ismael Bagatin Franca / URBS
4.2. Trecho Pinheirinho/Centro	26/10/2021	Ismael Bagatin Franca / URBS
4.3. Convênio com Governo do Estado	01/12/2021	Ismael Bagatin Franca / URBS
4.4. PPP para viabilizar a implantação	03/06/2022	Ismael Bagatin Franca / URBS

PRODUTO 5: Integração do Sistema de transporte com a região metropolitana aprimorado

RESPONSÁVEL: Ogeny Pedro Maia Neto

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Apresentação para o Governo do Estado sobre a criação do Consórcio metropolitano ou Agência Metropolitana - realizado em 01/02/21	26/03/2021	Ogeny Pedro Maia Neto / URBS
5.1. Estudo de novo modelo - Convênio/Consórcio (a partir de 2022)	31/03/2021	Heloisa Ribeiro Lopes / URBS
5.2. Aprovação junto a PGM Município e o Governo do Estado PGE	31/03/2021	Ogeny Pedro Maia Neto / URBS
5.3. Minuta do Consórcio / Convênio	05/04/2021	Sergio Luis de Oliveira / URBS
5.4. Celebração de Convênio	22/04/2021	Ogeny Pedro Maia Neto / URBS
5.5. Convênio com a COMEC - Subsidio 2021 - Consórcio Metropolitano ou Agência Metropolitana	15/06/2021	Sergio Luis de Oliveira / URBS

PRODUTO 6: Plano de Concessão dos Terminais

RESPONSÁVEL: Astrid Cristianne Dilger Sanches

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Estudos para a concessão	05/05/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
6.1. Consuta pública	15/07/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
6.2. Avaliação TCE	16/08/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
6.3. Publicação do Edital de licitação	20/10/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
6.4. Abertura das Propostas	13/12/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS

PRODUTO 7: Terminais de integração reestruturados

RESPONSÁVEL: Astrid Cristianne Dilger Sanches

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Estudos dos terminais que não serão concessionados	10/05/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
7.1. Definir quais terminais não serão concessionados	17/05/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.2. Encaminhamento para IPPUC para elaboração de projetos	29/10/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
7.3. Conclusão dos projetos solicitados pela URBS	01/03/2022	Olga Mara Prestes / IPPUC
7.4. Orçamento dos projetos solicitados	20/05/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / IPPUC
7.5. Previsão orçamentária para realização das reformas	30/06/2022	Pedro Henrique Scherner Romanel / URBS

PRODUTO 8: Revitalização de plataforma de terminais

RESPONSÁVEL: Thiago Augusto Sielski Marquardt

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Estudos das plataformas com necessidade de revitalização	03/05/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
8.1. Orçamentação	20/05/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
8.2. Solicitação de aprovação de recursos junto SMF	10/06/2021	Pedro Henrique Scherner Romanel / URBS
8.3. Retorno sobre aprovação dos recursos solicitados pela URBS	30/06/2021	SMF
8.4. Processo licitatório	07/02/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
8.5. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Capão Raso, sentido bairro/centro	28/02/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
8.6. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Boa Vista, ambos sentidos	31/03/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
8.7. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Sítio Cercado, ambos sentidos	30/04/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS

PRODUTO 9: Acessibilidade nas estações tubo

RESPONSÁVEL: Astrid Cristianne Dilger Sanches

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.0. Teste na estação-tubo MON para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m - concluída em 15/01/21	29/03/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.1. Início da execução no trecho na Rep. Argentina e Winston Churchill para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m - concluída em 30/01/21	29/03/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.2. Estudos das estações-tubo a serem contempladas face a demanda (conforme troca do piso)	20/04/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
9.3. Contato e estudos para novo modelo de elevador para estações tubo com possível novo fornecedor/fabricante	30/04/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.4. Início de testes de novo modelo de elevador para estações tubo com novo fornecedor/fabricante.	14/05/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.5. Pré-avaliação de resultados dos testes do novo modelo de elevador para estações tubo com novo fornecedor/fabricante	31/05/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.6. Verificação, atualização e/ou elaboração de projetos para elevadores nas estações-tubo Sagrado Coração, Rosa Tortato, Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz, Brigadeiro Franco	01/06/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.7. Elaboração de Termo de Referência para os elevadores/rampas das estações-tubo Sagrado Coração, Rosa Tortato, Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz, Brigadeiro Franco, Praça do Expedicionário, Xapinhã e Pres. Taunay	02/06/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.8. Solicitação de recursos para licitação de rampas/elevadores em estação-tubo	05/06/2021	Pedro Henrique Scherner Romanel / URBS
9.9. Orçamentos dos elevadores/rampas para as estações-tubo Sagrado Coração, Rosa Tortato, Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz, Brigadeiro Franco	10/06/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.10. Retorno sobre aprovação de recursos para licitação de rampas/elevadores em estação-tubo	29/10/2021	SMF
9.11. Licitação de rampas/elevadores para as estações-tubo	10/12/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
9.12. Término da execução no trecho da Rep. Argentina e Winton Churchill para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m	11/12/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS

PRODUTO 10: Implantação de novas estações-tubo

RESPONSÁVEL: Astrid Cristianne Dilger Sanches

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.0. Estudos de necessidade de novas estações	20/05/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.1. Orçamentação das estações elencadas	15/06/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.2. Solicitação de recursos junto SMF	30/06/2021	Pedro Henrique Scherner Romanel / URBS
10.3. Retorno sobre Aprovação de recursos junto SMF	29/10/2021	SMF
10.4. Processo licitatório para estações-tubo e placa de concreto	10/02/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.5. Estação-tubo Bairro Novo e Rui Barbosa	10/06/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.6. Duas estações-tubo no Circulo Militar	30/11/2022	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS

PRODUTO 11: Novo modelo de catraca nas estações-tubo

RESPONSÁVEL: Thiago Augusto Sielski Marquardt

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.0. Catraca Alta - Coleta de dados e avaliação	17/05/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
11.1. Catraca Alta- Análise de viabilidade de implantação de catracas altas	15/06/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
11.2. Catraca alta - Elaboração de projetos e definições de materiais	15/07/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
11.3. Catraca alta - testes de catracas em estações-tubo (empresa quer que pague para viabilizar os testes)	15/10/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS

PRODUTO 12: Revitalização de 30 estações-tubo



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

RESPONSÁVEL: Thiago Augusto Sielski Marquardt

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.0. Estudos das estações-tubo com necessidade de revitalização	03/05/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
12.1. Orçamentação das estações tubo	17/05/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
12.2. Solicitação de recursos junto SMF	30/06/2021	Pedro Henrique Scherner Romanel / URBS
12.3. Retorno sobre aprovação de recursos junto SMF	29/10/2021	SMF
12.4. Processo licitatório	02/02/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
12.5. Reforma/substituição de pisos de 10 estações-tubo	31/10/2022	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
12.6. Reforma/substituição de pisos de 10 estações-tubo	01/05/2023	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
12.7. Reforma/substituição de pisos de 10 estações-tubo	01/09/2023	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS

PRODUTO 13: Faixas Exclusivas

RESPONSÁVEL: Ismael Bagatin Franca

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.0. Sinalização da faixa exclusiva Rua Marechal Deodoro entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Prof. Angelo Ferrário Lopes	20/07/2021	SMDT
13.1. Sinalização da faixa exclusiva: Rua Emiliano Pernetta entre Rua Dr. Muricy e Av. Visconde de Nacar	21/07/2021	SMDT
13.2. Sinalização da faixa exclusiva: Rua João Negrão entre Ruas André de Barros e Rua Almirante Gonçalves	22/07/2021	SMDT
13.3. Implantação da faixa exclusiva: Rua Marechal Deodoro entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Prof. Angelo Ferrário Lopes	29/07/2021	Ismael Bagatin Franca / URBS
13.4. Implantação da faixa exclusiva: Rua Emiliano Pernetta entre Rua Dr. Muricy e Av. Visconde de Nacar	29/07/2021	Ismael Bagatin Franca / URBS
13.5. Implantação da faixa exclusiva: Rua João Negrão entre Ruas André de Barros e Rua Almirante Gonçalves	29/07/2021	Ismael Bagatin Franca / URBS
13.6. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Erasto Gaertner	19/01/2022	SMDT
13.7. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Pres. Kennedy	20/01/2022	SMDT
13.8. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Erasto Gaertner	21/01/2022	SMDT
13.9. Implantação da faixa exclusiva: Av. Pres. Kennedy	31/01/2022	Ismael Bagatin Franca / URBS
13.10. Implantação da faixa exclusiva: Av. Erasto Gaertner	31/01/2022	Ismael Bagatin Franca / URBS
13.11. Implantação da faixa exclusiva: Av. Victor Ferreira do Amaral	31/01/2022	Ismael Bagatin Franca / URBS

PRODUTO 14: Bilhetagem eletrônica finalizada

RESPONSÁVEL: Vilson Jose Kimmel

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.0. Início do processo de licitação para aceitação de débito e crédito	30/03/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.1. Aceitação de cartão de débito e crédito	26/07/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
14.2. Reconhecimento facial	13/12/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS

PRODUTO 15: Programa de incentivo ao táxi elétrico

RESPONSÁVEL: Alessandro Cesar de Souza Alves

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.0. Estudos de viabilidade	21/05/2021	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS
15.1. Elaboração de proposta	27/08/2021	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS
15.2. Modernizar a legislação	10/12/2021	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS
15.3. Busca de convênios para financiamento da frota	10/03/2022	Ogeny Pedro Maia Neto / URBS
15.4. Levamento de interesse de aquisição pelos taxistas	12/04/2022	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS

PROJETO 9: I. MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (URBS)

GERENTE: Vilson Jose Kimmel (URBS)

OBJETIVO DO PROJETO:

Modernizar os serviços relativos ao transporte público e revitalizar os equipamentos urbanos de Curitiba.

PRAZO FINAL: 31/10/2022

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAL - SMAP
- SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO - SMDT
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
- URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. - URBS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Percentual de serviços modernizados (%)	0 (01/01/2021)	80	10	5	5	100

PRODUTO 1: URBS Digital

RESPONSÁVEL: Vilson Jose Kimmel

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Disponibilização ao taxistas a acesso dos valores devidos e simulação do parcelamento destes valores	31/03/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.1. Carga de crédito efetivada após 15 minutos na compra por aplicativo	15/04/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.2. Escrita de edital de biometria para identificação de usuários nos postos de atendimento	30/04/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.3. Emissão on-line das autuações para infrações do sistema de transporte comercial	17/05/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.4. Ampliação do agendamento do atendimento pelo site da URBS	21/05/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.5. Licença Cadastral do taxistas por meio digital	24/05/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.6. Melhoria das funcionalidades do cartão transporte - bloqueio/desbloqueio de cartões de todas as classes	28/06/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.7. Implantação de biometria para identificação de usuários nos postos de atendimento	30/06/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.8. Selo de vistoria digital	30/07/2021	Celso Ferreira Lucio / URBS
1.9. Prova de vida para o cartão isento (idoso) integrado com o INSS	30/08/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.10. Integração do cadastro do passe escolar com as Escolas Municipais e Estaduais	31/08/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
1.11. Melhorias no sistema ITIBUS	01/09/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS

PRODUTO 2: Desenvolvimento do novo site da URBS

RESPONSÁVEL: Vilson Jose Kimmel

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Levantamento de Requisitos	17/05/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
2.1. Desenvolvimento de Designer	20/09/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
2.2. Desenvolvimento de funcionalidades	10/12/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
2.3. Testes e homologação	01/02/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS
2.4. Implantação do novo site	15/03/2022	Vilson Jose Kimmel / URBS

PRODUTO 3: Atualização do vídeo institucional do transporte coletivo

RESPONSÁVEL: Cristiane Kutzke dos Santos

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Orçamento	12/04/2021	Cristiane Kutzke dos Santos / URBS
3.1. Verificar a possibilidade da atualização via SMCS	14/04/2021	Cristiane Kutzke dos Santos / URBS
3.2. Atualização dos temas	31/05/2021	Cristiane Kutzke dos Santos / URBS
3.3. Atualização das imagens	01/06/2021	Cristiane Kutzke dos Santos / URBS
3.4. Confecção do vídeo	30/07/2021	Cristiane Kutzke dos Santos / URBS

PRODUTO 4: Implantação de wi-fi nos ônibus

RESPONSÁVEL: Aldemar Venancio Martins Neto



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Negociação com as Empresas/Sindicato das Empresas	12/04/2021	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS
4.1. Estruturar modelo	01/07/2021	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS
4.2. Testes para homologação do projeto	01/10/2021	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS
4.3. Implantação	01/02/2022	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS

PRODUTO 5: Manutenção das câmeras dos terminais e estações-tubo

RESPONSÁVEL: Clodoaldo Queiroz Valentim

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Estudos para novas tecnologias em câmeras e softwares	10/05/2021	Clodoaldo Queiroz Valentim / URBS
5.1. Testes	31/05/2021	Clodoaldo Queiroz Valentim / URBS
5.2. Orçamento	15/06/2021	Clodoaldo Queiroz Valentim / URBS
5.3. Recurso Financeiro	30/06/2021	Aldemar Venancio Martins Neto / URBS
5.4. Implementação	01/04/2022	Clodoaldo Queiroz Valentim / URBS

PRODUTO 6: Terceirização da manutenção dos equipamentos da URBS

RESPONSÁVEL: Thiago Augusto Sielski Marquardt

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Terceirização da manutenção da Rodoferroviária	30/07/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
6.1. Terceirização da manutenção do Mercado Municipal Capão Raso	02/08/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
6.2. Terceirização da manutenção do Mercado Central - Rua da Cidadania Matriz	03/08/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
6.3. Terceirização da manutenção da Rua 24 Horas	04/08/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS

PRODUTO 7: Nova regulamentação do serviço de fretamento

RESPONSÁVEL: Alessandro Cesar de Souza Alves

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Revisão da lei	01/07/2021	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS
7.1. Assinatura da Lei	20/09/2021	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS
7.2. Publicação da Lei	01/11/2021	Alessandro Cesar de Souza Alves / URBS

PRODUTO 8: Estacionamentos públicos implantados

RESPONSÁVEL: Caroline Klein



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Estacionamento público implantado no Jardim Botânico - realizada em 03/02/2021	30/03/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
8.1. Solicitação de demolição da antiga sede do Operário junto à SMAP - realizada em 15/02/21	30/03/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
8.2. Conclusão de demolição da antiga sede do Operário	20/04/2021	SMAP
8.3. Encaminhamento de obras para viabilização do Estacionamento São Franciso junto à SMOP	26/04/2021	Caroline Klein / URBS
8.4. Conclusão de obras para viabilização do Estacionamento São Franciso (antiga sede do Operário)	12/05/2021	SMOP
8.5. Pintura para o futura operação do Estacionamento São Franciso pela SMDT TRANS	28/05/2021	SMDT
8.6. Início de operação do Estacionamento São Franciso	21/06/2021	Caroline Klein / URBS

PRODUTO 9: Estacionamentos Digitais modernizados

RESPONSÁVEL: Elias Techy

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.0. Verificação de fornecedores	26/04/2021	Elias Techy / URBS
9.1. Levantamento de fornecedores de meio de pagamento	27/04/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
9.2. Orçamentação	30/04/2021	Elias Techy / URBS
9.3. Elaboração de credenciamento para contratação de prestadores de serviço	31/05/2021	Elias Techy / URBS
9.4. Convênios com meios de pagamento (PicPay, ConectCar)	20/08/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
9.5. Colocação de dispositivo de número de vagas disponíveis	27/08/2021	Elias Techy / URBS
9.6. Automatização das cancelas por meio de pagamento com tecnologia de Tag	20/10/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS

PRODUTO 10: Ampliação das áreas de EstaR

RESPONSÁVEL: Thiago Augusto Sielski Marquardt

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.0. Ampliação do EstaR Jardim Botânico - concluído 03/02/21	06/04/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
10.1. Solicitação de estudos de possibilidade de ampliação nos estacionamentos públicos junto à SMDT TRAN	06/04/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
10.2. Retorno sobre a possibilidade de ampliação nos estacionamentos públicos	23/04/2021	SMDT
10.3. Edital para sinalização vertical	10/05/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
10.4. Licitação dos pontos de EstaR	18/06/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
10.5. Articulação com a SMDT TRANS pra início da ampliação na cidade	02/08/2021	Thiago Augusto Sielski Marquardt / URBS
10.6. Início da ampliação na cidade	10/08/2021	SMDT



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

PRODUTO 11: Melhorias na Rodoviária de Curitiba

RESPONSÁVEL: Elcio Antonio Alves dos Anjos

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.0. Troca dos toldos do estacionamento - realizado em 28/02/21	06/04/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.1. Licitação para aquisição de novas catracas com leitor de QRCode para aceitação de equipamentos mobile	28/05/2021	Vilson Jose Kimmel / URBS
11.2. Desnível das três tampas no piso, localizadas nas proximidades dos telefones públicos	31/05/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.3. Desnível das tampas das caixas nos pisos	31/05/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.4. Sinalização de emergência	30/06/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.5. Implantação de novas catracas com leitor de QRCode para aceitação de equipamentos mobile	30/06/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.6. Estacionamentos - vagas reservas para idosos, PcD, rampas	01/07/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.7. Acessos públicos externos ao terminal - piso tátil	30/07/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.8. Abertura existente entre a grelha com o piso tátil no prolongamento de acesso do piso da rodoviária com a Av.Pres. Afonso Camargo	30/07/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.9. Sinalização informativa, de localização, direcional, instrução e advertência	31/08/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.10. Altura dos corrimões instalados nas escadas de acesso as passarelas e 01 corrimão e 02 guarda-copos	30/09/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.11. Corrimãos e sinalização visual dos degraus	29/10/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.12. Sinalização tátil em Braille	15/12/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.13. Escadas fixas - sinalização	16/12/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.14. Escadas rolantes - sinalização	17/12/2021	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.15. Variação na altura dos degraus da escadas de acesso as passarelas	31/05/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.16. Assentos de uso preferencial sinalizados para idosos e espaços para P.C.R.	30/06/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.17. Acessos públicos externos ao terminal - área de desembarque e travessias elevadas	31/10/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS
11.18. Acessos públicos externos ao terminal - travessia de veículos sobre calçadas	31/10/2022	Elcio Antonio Alves dos Anjos / URBS

PRODUTO 12: Melhorias na Rua 24 Horas

RESPONSÁVEL: Elias Techy

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.0. Implantação de porta de vidro para fechamento (segurança) - realizado em 15/01/21	31/03/2021	Astrid Cristianne Dilger Sanches / URBS
12.1. Busca de soluções para tornar o comércio atrativo	31/05/2021	Elias Techy / URBS
12.2. Licitação e ocupação plena dos pontos comerciais	02/08/2021	Elias Techy / URBS



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

PROJETO 10: J. TRÂNSITO SEGURO (SMDT)

GERENTE: Caio Lopes Clem (SMDT)

OBJETIVO DO PROJETO:

Aprimorar a estrutura das principais vias da cidade com vistas à melhor circulação e segurança.

PRAZO FINAL: 24/10/2024

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SETRAN
- SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO - SMDT

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Mortos em acidentes de trânsito até 30d/10.000 veículos ()	1.17 (30/06/2019)	1.17	1.15	1.12	1.10	1.10
2) Educação para o Trânsito (Un)	0 (30/03/2021)	500	500	500	250	1750
3) Sinalização vertical e indicativa (Un)	0 (30/03/2021)	20000	20000	20000	20000	80000
4) Sinalização horizontal (m²)	0 (30/03/2021)	200	200	200	200	800

PRODUTO 1: Sistema Antares de Gestão Semafórica modernizado

RESPONSÁVEL: Edvaldo Francisco Alves

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Acompanhamento da substituição de semáforos para o Sistema Antares (janeiro a abril)	30/04/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.1. Acompanhamento da implantação de semáforos para o Sistema Antares (maio a agosto)	30/08/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.2. Viabilizar aditivo de Contrato	15/09/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.3. Acompanhamento da implantação de semáforos para o Sistema Antares (setembro e outubro)	30/10/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.4. Elaborar 1ª Ordem de Serviço	15/11/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.5. Acompanhamento da implantação de semáforos para o Sistema Antares (janeiro a dezembro)	30/11/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT
1.6. Execução da 2ª Ordem de Serviço	15/12/2021	Edvaldo Francisco Alves / SMDT

PRODUTO 2: Obras realizadas por concessionárias fiscalizadas

RESPONSÁVEL: Mirian Voss

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Acompanhamento do desenvolvimento de programa (software) que está sendo criado junto ao ICI	30/06/2021	Mirian Voss / SMDT



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.1. Acompanhamento da migração e treinamento do programa	30/11/2021	Mirian Voss / SMDT

PRODUTO 3: Novos Binários Implantados

RESPONSÁVEL: Mauricio Razera

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Elaboração do Projeto - Binário 1 - Lucas Carvalho / Iracema Gonçalves - concluído em 15/01/21	25/03/2021	Mauricio Razera / SMDT
3.1. Execução do Binário 1 - Lucas Carvalho / Iracema Gonçalves - concluído em 15/02/21	25/03/2021	Mauricio Razera / SMDT
3.2. Elaboração de Projeto - Binário 2 - José Zalesck / Odair Pazello	15/04/2021	Mauricio Razera / SMDT
3.3. Execução do Binário 2 - José Zalesck / Odair Pazello	15/06/2021	Mauricio Razera / SMDT
3.4. Elaboração do Projeto - Binário 3	15/09/2021	Mauricio Razera / SETRAN
3.5. Execução do Binário 3	16/11/2021	Mauricio Razera / SMDT
3.6. Execução do Binário 4 - Rua João Soares Barcelos / Rua Oliveira Viana (Recuperação do pavimento (SMOP) e sinalização)	16/11/2022	Mauricio Razera / SMDT
3.7. Execução do Binário 5 - Rua Dep. Waldemiro Pedroso / Rua João Bonat (Recuperação do pavimento (SMOP) e sinalização)	16/11/2023	Mauricio Razera / SMDT
3.8. Execução do Binário 6 - Rua Izaac Ferreira da Cruz / Rua Marte - Emanuel Voluz (Recuperação do pavimento (SMOP), Correção Geométrica (SGM) e sinalização)	24/10/2024	Mauricio Razera / SMDT

PRODUTO 4: Campanha educativa no Trânsito

RESPONSÁVEL: Edulio Roberto Sampaio da Cruz

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Ação Educativa Volta às Aulas - 1 Escola por Regional	25/03/2021	Patricia Bastos / SMDT
4.1. Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas	16/04/2021	Patricia Bastos / SMDT
4.2. Ação Educativa - Programa Modais	16/04/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.3. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos	16/04/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.4. Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas	06/08/2021	Patricia Bastos / SMDT
4.5. Ação Educativa - Programa Modais	06/08/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.6. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos	06/08/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.7. Ação Educativa Volta às Aulas - 1 Escola por Regional	25/08/2021	Patricia Bastos / SMDT
4.8. Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas	25/11/2021	Patricia Bastos / SMDT
4.9. Ação Educativa - Programa Modais	26/11/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT
4.10. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos	26/11/2021	Cacan Jure Cordeiro Silvanio / SMDT



Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - IPPUC

CURITIBA

PRODUTO 5: Xô Tranqueira - Veículos recolhidos pela fiscalização

RESPONSÁVEL: Jose Carlos Felipus Costa

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Acompanhamento dos veículos recolhidos (janeiro a abril)	30/04/2021	Jose Carlos Felipus Costa / SMDT
5.1. Acompanhamento dos veículos recolhidos (maio a agosto)	30/08/2021	Jose Carlos Felipus Costa / SMDT
5.2. Acompanhamento dos veículos recolhidos (setembro e outubro)	30/11/2021	Jose Carlos Felipus Costa / SMDT